

71-27-L23



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

INFORME DE PROGRESO No. 23

MARZO DE 1971

CALI - COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA


INFORME DE PROGRESO No. 23

MARZO DE 1971




John Blakemore
Acres International
Resident Manager

Cali, abril 22 de 1971.



Juan Mafé
Departamento de Ingeniería
Asistente Técnico de la
Dirección



CONTENIDO

Preámbulo

Informe General

Climatología

Niveles de Agua y Caudales

Personal en el sitio

Informe Médico

Maquinaria y Vehículos para el Sitio

Llegada de materiales y Equipo permanente

Cantidades principales

Estado de Contratos para Equipo Permanente

Gráficas

Fotografías

PREAMBULO

Con esta edición se inicia un nuevo tipo de informe más apropiado para reflejar las actividades de la construcción.

Mientras se preparan los dibujos definitivos para ser utilizados en este nuevo tipo de informe, se pide disculpar el hecho de que el presente, correspondiente al mes de marzo de 1971, se base en los borradores de dichos dibujos.

INFORME GENERAL

Ingeniería

Se continuó la preparación de los documentos de licitación para el Contrato AA-27, Equipos de Subestaciones, y para el Contrato AA-28 Equipo de Servicio Eléctrico y Mecánico. (Gráfico Plano No. 1)

Igualmente se continuó la preparación de dibujos de detalles para la construcción de las obras civiles y se entregaron al contratista los planos correspondientes a los túneles de acceso y a la excavación de la Casa de Máquinas.

También se continuó la revisión de los dibujos y diseños recibidos de los fabricantes para el equipo de generación y para el blindaje de la tubería de presión.

Campamentos

En el Campamento Yatacué se continuó la construcción del laboratorio de concreto de la CVC y del taller de mecánica y mantenimiento. Se terminaron algunas residencias para familias de ICA y en consecuencia cinco de ellas se trasladaron al sitio. (Plano No. 3)

En el Campamento Mirandeños se continuó la construcción de los bloques de vivienda para obreros, se activó la del casino y el campamento está ahora en operación. (Plano No. 4).

Comunicaciones

Se instaló un conmutador automático en Yatacué y por lo tanto se cuenta con un mejor servicio telefónico en Yatacué, retén del Danubio, área de la Casa de Máquinas, área de la Riqueza y en los almacenes, talleres y hospital de ICA en el campamento Mirandeños.

Energía de Construcción

Se empezó la construcción de la extensión de la línea para la ener-

gía de construcción desde Murrupal al sitio de la presa.

Carretera de Acceso Permanente (Plano No. 5)

En la carretera principal de acceso hacia el rebosadero, se avanzó la trocha del K 15 + 130 hasta el K 15 + 620, lo cual significa que prácticamente se llegó hasta el punto "B". En esta carretera se continuó bajando banca entre el K 13 + 530 (Quebrada Los Chorros) y el K 15 + 430 (Quebrada La Mentirosa) con lo cual se ha ejecutado el 67% de la cantidad total prevista.

En la carretera de acceso hacia el portal de salida del Túnel de Desviación, se empezaron los trabajos bajando banca entre el K 0 + 000 (el cual es el comienzo de este carretera en el K 14 + 060 de la carretera principal de acceso cerca de la Quebrada de Las Minas) y el K 0 +670 (Punto "J").

En la carretera de acceso hacia el portal de La Riqueza, se concluyó el trabajo de bajar banca entre el K 2 + 600 y el K2 + 650.

Se terminó la construcción de los estribos y del apoyo central del puente sobre la Quebrada La Riqueza frente al portal del túnel de acceso y se inició la colocación de las vigas de acero y de la plataforma de madera.

Se continuó la construcción del carreteable a la loma B3, sitio propuesto para la torre de comunicaciones.

Túnel de Desviación

Se inició el desmonte y el descapote en el área del portal de entrada del Túnel de Desviación.

Rebosadero

Junto con las excavaciones que se realizaron para la carretera al sitio de la presa, se excavó un pequeño volumen correspondiente al rebosadero.

Túnel de Carga (Planos Nos. 6 y 7)

En el frente de trabajo de Murrupal, se terminó la excavación del portal y se inició la excavación del Túnel de Acceso, excavando durante el mes 50.50 m., hasta la abscisa St 0 + 060. Se encontraron dificultades con la operación del Jumbo, así como con las voladuras.

Fué prácticamente terminada la instalación de la Subestación para energía de construcción y de los compresores en el área del portal de Murrupal y se continuó la construcción de las oficinas y almacenes en el mismo sitio.

Casa de Máquinas (Planos Nos. 8, 9 y 10)

La excavación a tajo abierto en el portal del túnel de acceso a la Casa de Máquinas avanzó bajando banca hasta los últimos tres metros por encima del piso definitivo. Condiciones adversas de roca resultaron en la colocación lenta de los pernos occasionando bajos rendimientos en los trabajos.

Con anterioridad se había aumentado el tamaño del Túnel de exploración CM-2 en el área de la Casa de Máquinas para poder usarlo para la evacuación de la roca excavada en la bóveda de la Casa de Máquinas. Aprovechando esta ampliación, se logró excavar el 11% de la bóveda. El avance fue muy lento debido a la ausencia de facilidades apropiadas para el transporte de la roca quemada y para la ventilación de la caverna y del túnel CM-2.

Las instalaciones en el área del portal del túnel de acceso a la Casa de Máquinas, consistentes en subestación para energía de construcción, compresores, talleres, almacenes y oficinas, fueron prácticamente concluidas.

Patio de Conexiones

Se completó casi en su totalidad el desmonte del área del patio de conexiones y se llevaron a cabo las perforaciones de exploración DH-102, DH-103 y DH-104, en la parte superior de la carretera Simón Bolívar.

CLIMATOLOGIA

4.

Precipitación diaria en milímetros durante el mes de marzo de 1971

| Día | Cuadralito | Danubio | Las Playas | Inspección de bosques | La Floresta |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 7.5 | 10.0 | 4.8 | 7.0 | 10.0 |
| 2 | 7.2 | 6.0 | 10.1 | 6.0 | 4.0 |
| 3 | - | 13.0 | 5.5 | 7.0 | 2.0 |
| 4 | - | 1.0 | 13.3 | 18.0 | 17.0 |
| 5 | - | 1.0 | .8 | 3.0 | .0 |
| 6 | - | 10.0 | .7 | 8.0 | 7.0 |
| 7 | - | 5.0 | 10.1 | 10.0 | 15.0 |
| 8 | - | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 |
| 9 | - | .0 | 1.7 | 2.0 | .0 |
| 10 | 2.4 | 4.0 | .4 | 2.0 | 3.0 |
| 11 | 4.3 | 2.0 | 3.8 | 7.0 | 3.0 |
| 12 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 8.0 |
| 13 | 10.5 | 10.4 | 6.1 | 12.0 | 3.0 |
| 14 | 3.0 | 2.9 | 7.7 | 8.0 | 12.0 |
| 15 | 16.0 | 10.2 | 7.9 | 15.0 | 15.0 |
| 16 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 13.0 | 13.0 |
| 17 | 28.8 | 36.1 | 23.5 | 12.0 | 10.0 |
| 18 | 9.2 | 18.5 | 2.7 | 10.0 | 8.0 |
| 19 | 6.0 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | 4.0 |
| 20 | 16.6 | 10.7 | 9.9 | 16.0 | 4.0 |
| 21 | 2.0 | 10.3 | 1.6 | 2.0 | 6.0 |
| 22 | 16.7 | 34.1 | 6.1 | 34.0 | 2.0 |
| 23 | 5.5 | 11.9 | 2.7 | 14.0 | 13.0 |
| 24 | 4.8 | 26.3 | 1.4 | 4.0 | .0 |
| 25 | 5.2 | 10.0 | 7.4 | 6.0 | 1.0 |
| 26 | - | 3.4 | 1.3 | 6.0 | 1.0 |
| 27 | - | 10.6 | .1 | 1.0 | 6.0 |
| 28 | - | 56.8 | 27.8 | 36.0 | 20.0 |
| 29 | - | 2.3 | 10.9 | 1.0 | .0 |
| 30 | - | 10.9 | 6.1 | 6.0 | 2.0 |
| 31 | - | 74.3 | - | - | - |
| Total | (156.7) | 413.5 | (196.2) | (281.0) | (193.0) |
| Total acumulado en 1971 | (761.0) | (1.031.5) | (835.7) | (1.019.5) | (847.0) |

NOTAS: 1. Un guión representa ausencia del dato.
 2. El total entre paréntesis significa un dato incompleto.

NIVELES DE AGUA Y CAUDALES

Niveles medidos en metros sobre el nivel del mar, y caudales promedios diarios calculados en metros cúbicos por segundo, durante el mes de marzo de 1971 en la zona del Alto Anchicayá.

| <u>Día</u> | <u>L a s</u> | <u>P l a y a s</u> | <u>Murrupal</u> |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| | <u>Nivel</u> | <u>Caudal</u> | <u>Caudal</u> |
| 1 | 512.12 | 45.0 | 1.39 |
| 2 | 512.15 | 46.8 | 1.29 |
| 3 | - | - | 1.49 |
| 4 | 512.18 | 48.7 | 1.08 |
| 5 | 512.03 | 39.7 | 1.19 |
| 6 | 512.10 | 43.8 | .98 |
| 7 | 512.36 | 60.6 | 1.29 |
| 8 | 512.71 | 94.6 | 1.08 |
| 9 | 512.42 | 65.7 | .98 |
| 10 | 512.37 | 61.5 | 1.08 |
| 11 | 512.41 | 64.8 | 1.08 |
| 12 | 512.28 | 55.1 | .88 |
| 13 | 512.59 | 81.7 | .88 |
| 14 | 512.28 | 55.1 | .98 |
| 15 | 512.42 | 65.7 | 1.60 |
| 16 | 512.37 | 61.5 | 1.19 |
| 17 | 512.53 | 75.7 | 2.05 |
| 18 | 512.48 | 71.0 | 1.47 |
| 19 | 512.47 | 70.1 | 1.42 |
| 20 | 512.62 | 84.8 | 1.69 |
| 21 | 512.38 | 62.3 | 1.33 |
| 22 | 512.52 | 75.1 | 1.41 |
| 23 | 512.53 | 75.5 | 1.12 |
| 24 | 512.46 | 69.0 | 1.01 |
| 25 | 512.38 | 62.7 | 1.95 |
| 26 | - | - | 1.28 |
| 27 | - | - | 1.01 |
| 28 | - | - | 2.89 |
| 29 | 512.71 | 94.8 | 1.55 |
| 30 | 512.50 | 72.7 | 1.91 |
| 31 | 512.52 | 74.3 | 5.19 |
| Total | (1.778.3) | | 45.74 |
| Promedio | (65.9) | | 1.48 |
| Máximo instantáneo | 514.03 | 321.4 | 21.00 |
| Mínimo instantáneo | 511.87 | 31.0 | 0.78 |

- NOTAS: 1. Un guión representa ausencia del dato.
 2. El total entre paréntesis significa un dato incompleto.
 3. El 31 de marzo la Quebrada Murrupal pasó encima de los muros del vertedero de la estación de aforos con un caudal superior a 21.0 m³/seg.

PERSONAL EN EL SITIO AL FINAL
DEL MES DE MARZO DE 1.971

| | Técnico | Administrativo | Servicios Generales | Construcción | Taller | Seguridad | Total |
|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| <u>Interventoría</u> | | | | | | | |
| C. V. C. | 14 | 8 | 41 | 74 | 4 | - | 141 |
| Acres | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Total Interventoría | 17 | 8 | 41 | 74 | 4 | - | 144 |
| <u>Contratista General</u> | | | | | | | |
| I C A | 31 | 80 | 93 | 564 | 72 | 15 | 855 |
| Subcontratistas: | | | | | | | |
| López | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| Delgado | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| Ríos | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Total Contratista General | 31 | 80 | 93 | 599 | 72 | 15 | 890 |
| <u>Otros Contratistas</u> | | | | | | | |
| Arturo Obando | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Enrique García | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| Diógenes Vidal | 1 | - | - | 17 | - | - | 18 |
| Carlos Vásquez | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| Ingelectro | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| Total Otros Contratistas | 1 | - | - | 72 | - | - | 73 |
| Total | 49 | 88 | 134 | 745 | 76 | 15 | 1.107 |

INFORME MEDICO

Número de consultas atendidas desde el 1º de diciembre de 1970 hasta el 31 de marzo de 1971

TOTAL 2.660

Durante el mes de Marzo: 760

Con repetición aproximada del 15%

Número de personas con lesiones que implicaron incapacidad en el mes de Marzo

- | | | |
|----|---------------------------------------|-----|
| a) | Por Accidentes | 123 |
| b) | Por enfermedad | 30 |
| c) | Lesiones serias en Marzo | 1 |
| d) | Hospitalizados en Mirandeños en Marzo | 6 |
| e) | Enviados a otros médicos | 1 |
| f) | Hospitalizados en otros sitios | 1 |
| g) | Consultas familiares | 15 |

MAQUINARIA Y VEHICULOS EN EL SITIO
AL FIN DEL MES DE MARZO DE 1.971

InterventoríaC. V. C.:Vehículos:

| | |
|------------|----|
| Camionetas | 10 |
| Jeeps | 4 |
| Camiones | 2 |
| Volquetas | 1 |

Contratista GeneralI C A :Maquinaria

| | |
|--|----|
| Excavadora de 3/4 Yda3 sobre camión | 2 |
| Bulldozer D8 | 6 |
| Bulldozer D4 | 1 |
| Camión de volteo de 13.5 Yda3 | 7 |
| Cargador de orugas de 1 ³ /4 Yda3 | 2 |
| Transloader | 4 |
| Motoniveladora 12-F | 1 |
| Planta Eléctrica 69 KVA | 4 |
| Planta Eléctrica 219 KVA | 2 |
| Planta Eléctrica 11.5 KVA | 2 |
| Compresor estacionario | 9 |
| Compresor rotatorio 600 p.c.m. | 8 |
| Jumbo | 3 |
| Perforadora de orugas | 7 |
| Perforadora de carro | 2 |
| Perforadora de cielo | 7 |
| Perforadora de piso S-58-D | 42 |
| Perforadora de pierna | 27 |
| Motoperforadora de piso | 3 |
| Pierna neumática | 27 |
| Escarificador 3 dientes | 5 |
| Mezcladora de concreto | 9 |
| Lanzadora de concreto | 4 |
| Vibrador de chicote | 22 |
| Compresor de taller 130 pies c. | 1 |
| Transformador de distribución | 28 |
| Malacate neumático | 6 |
| Planta soldadora | 5 |

Vehículos:

| | |
|------------------------|----|
| Ambulancia | 1 |
| Microbus | 1 |
| Jeeps | 9 |
| Camionetas de 1.5 Ton. | 3 |
| Camionetas de 3.5 Ton. | 14 |
| Camión de 3.5 Ton. | 1 |

Otros Contratistas:

Maquinaria:

| | |
|---------------------|---|
| Bulldozer CASE 1150 | 1 |
|---------------------|---|

Vehículos:

| | |
|-----------|---|
| Volquetas | 2 |
|-----------|---|

LLEGADA DE MATERIALES Y EQUIPO PERMANENTE

HASTA EL 31 DE MARZO DE 1.971

Para las Obras Civiles


| | |
|--|------------|
| Anclas para túneles | 1.600 |
| Mallas para túneles de 50 m. | 115 rollos |
| Perfiles de acero para soportes de túneles | 120 |
| Defensas en lámina de acero | 50 |

CANTIDADES PRINCIPALES PAGADAS CON EL ACTA DEL MES
DE MARZO DE 1.971

| <u>Item</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> | V a l o r <u>Pesos</u> | <u>Dólares</u> |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| <u>Construcción de Carreteras</u> | | | | |
| Excavación en roca | m3 | 42.500 | 441.000 | 67.000 |
| <u>Excavación en roca</u> | | | | |
| Túneles de Acceso | m3 | 1.350 | 125.000 | 13.000 |

- 31 Pago por reajuste
 30 Entrega al contratista (ICA o Almacén)
 29 Llegada al sitio
 28 Pagos al proveedor
 27 Llegada al puesto de destino
 26 Envío - transp.-estafa - documentos embalaje
 25 Sojeto a embalajes pasciales
 24 Embalaje
 23 Producción
 22 Envío licencias al proveedor
 21 Aprobación licencias
 20 Solicitud licencia
 19 Firma del Contrato
 18 Aprobación Contrato - BID -
 17 Preparación Contrato
 16 Orden de Pedido - Envío Progomas
 15 Corrección Progoma
 14 Progomas
 13 Garantía de cumplimiento
 12 Aceptación proveedor
 11 Carta de intención
 10 Aprobación BID
 9 Notificación BID
 8 Adjudicación - Consejo Directivo
 7 Recomendaciones y Análisis
 6 Estudio de propuestas
 5 Recibo de ofertas. Contratación de propuesta
 4 Cierre Licitación
 3 Apertura Licitación
 2 Aprobación BID - Documentos de Licitación
 1 Estudios, Diseños, especificaciones técnicas

| | |
|--|----------------|
| 21 Equipo de Generación | Dom. Eng Co |
| 22 Transformador 6 MVA | Euro Marcelli |
| 22 Equipo protección Transg 6 MVA | Asea Limited |
| 23 Compuentes | Can. Vickers |
| 24 Cables 230 K.V. | |
| 25 Transformadores Principales | Asea Limited. |
| 26 Conductores linea 230 KV | |
| 26 Aisladores linea 230 KV | |
| 26 Herrajes linea 230 KV | |
| 27 Subestaciones - AA. - Paney Yumbo | |
| 28 Servicio eléctrico y mecánico | |
| 29 Blindajes Tubería de presión | Dom. Bridge |
| 31 Subestación 750 KVA | Federal Pacíf. |
| 33 Cables telefónicos | Can. Wire |
| 33 Equipo provisional comunicación | Can Marconi |
| 33 Equipo permanente comunicación | Gen Telephone |
| 34 Torres linea 115 KV | Dynamic Ind. |
| 34 Conductores 115 KV | Can Wire |
| 34 Aisladores anillo Cali | Can Porcelain |
| 34 Aisladores linea Chidral-Braaventura | Ohio Brass |
| 34 Herrajes 115 KV | N. Slater. |
| 35 Subestación San Antonio | Asea Limited |
| 35 -IE-Equip. protección San Antonio | Gen. Electric |
| 36 Transg 115 KV - Chipchape y San Antonio | |
| 37 Ampliación subest. Braaventura y Salid | |
| 38 Subestación móvil | |
| 39 Torres linea 230 KV - D-P-Y- | |
| 40 | |
| 41 Vehículos | G. Motors |
| 42 Capacitores subest. Zarzal-Chidral | British ICC. |



Nº EQUIPO PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

CVC

PROGRESO DE CONTRATOS EQUIPOS.

ACRES

CONTENIDO

- 1 Progreso de contratos
- 2 Disposición general
- 3 Campamento 'Ya tacue'
- 4 Campamento Miravideños
- 5 Carreteras de acceso
- 6 Túnel de cava - Frente Muñapal -
- 7 Túnel de Cava - Frente La Riqueza -
- 8 Caso de Maquinaria - Túneles de acceso
- 9 Casa de Maquinaria - Planta Y Cortes
- 10 Casa de Maquinaria - Gravado y Cortes

CVC

ÍNDICE DE PLANOS.

Almud






CVC

DISPOSICION GENERAL

A.C.H.S.




ESCALA: 1 - 25 000



CVC



CAMPAMENTO YATACUE

A.C.H.



CAMPAMENTO MIRANDÉNOS

Almacenes








Programado —
Realizado
CARRETERA A LA PDESA 15600 m

CNC

CARRETERAS DE ACCESO


Alfres





TUNEL DE ACCESO LA RIQUEZA 280 m
 TUNEL DE CARGA FREnte LA RIQUEZA 2996 m
 Proyecto iniciado — — — — —
 Realizado — — — — —






| ACRES | TONEL DE CARGA FREnte LA RIQUEZA | EJECUTADA EXCAVACION |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| AVC | 280 m | 2996 m |



CASA DE MAQUINAS
TUNEL DE ACCESO
EXCAVACION


AGRS






Corte A-A'

Corte A'-A'









EJECUTADO MESES ANTERIORES
EJECUTADO EN EL MES
POR EJECUTAR _____



KV
CASA DE MAQUINAS.

Alonso






AREA DEL PORTAL CASA DE MAQUINAS



INSTALACIONES EN EL AREA CASA DE MAQUINAS



PORTAL CASA DE MAQUINAS
CON PORTAL CM-2 POR DEBAJO



EXTRACCION DE ROCA DE LA BOVEDA
CASA DE MAQUINAS




PUENTE FREnte DEL PORTAL LA RIQUEZA




INSTALACIONES EN EL AREA MURRAPAL



PORTAL TUNEL DE ACCESO MURRAPAL



PORTAL TUNEL DE ACCESO MURRAPAL



BAJANDO BANCA CERCA DEL PUNTO "B"
EN EL CENTRO DE LA FOTO SE VE LA
LOMA CVC 80



INSTALACION DE TUBO DE 4" HACIA' PORTAL
DE ENTRADA DEL TUNEL DE DESVIACION