

13.72.08

72-25-E40



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

INFORME DE PROGRESO NO. 40

AGOSTO DE 1972

CALI - COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

INFORME DE PROGRESO NO. 40

AGOSTO DE 1972



J. Blakeman
Acres International Limited
Resident Manager



Juan Francisco
Departamento de Ingeniería
Asistente Técnico de la Dirección

Cali, Septiembre 18, 1972

C O N T E N I D O

- Informe Mensual
- Climatología
- Personal en el Sitio
- Informe Médico
- Maquinaria y Vehículos en el Sitio
- Relaciones Públicas
- Llegada de Materiales
- Cantidades Principales
- Gráficas
- Fotografías

INFORME MENSUAL

Ingeniería

La Junta de Consultores del Proyecto, integrada por B. J. Cooke, D. Deere y D. H. MacDonald visitó el sitio durante la semana de Agosto (del 7 al 12). Los Ingenieros López y Ledergerber, representantes del BID y el Sr. Marsal, Consultor Especial del BID, junto con los representantes de Acres, Niagara Falls, acompañaron a los Consultores. Se revisaron durante la visita el estado de los trabajos y los problemas de construcción del sitio. Asimismo, los Consultores revisaron el diseño de la pantalla de concreto de la presa, la protección del talud del patio de conexiones en el Alto Anchicayá, los detalles de diseño y operación de las compuertas del rebosadero y el diseño de la cortina de inyecciones en el filo del rebosadero y los estribos de la Presa.

En una reunión celebrada en Niagara Falls en Agosto 25, con B. J. Cooke y D. H. MacDonald, se revisaron minuciosamente los detalles de diseño de la pantalla de concreto, incluyendo la disposición y detalles de las juntas, el refuerzo y la selección de los sellos adecuados para juntas específicas en la pantalla de concreto. También se discutieron los planes del Contratista para el desarrollo de la cantera para obtener el relleno de roca necesario para la Presa.

En la oficina de Niagara Falls, continuó la revisión de los dibujos preparados en Cali. Se expidieron, para construcción los dibujos arquitectónicos para el área de las instalaciones de Casa de Máquinas junto con algunos dibujos mecánicos y eléctricos misceláneos. Sin embargo, los esfuerzos de diseño se concentraron principalmente en el diseño de la pantalla de la Presa y en las inyecciones para los estribos de la Presa y el filo del Rebosadero.

Prosigió la preparación de los dibujos de concreto y refuerzo para la toma y el canal del Rebosadero.

Se llevaron a cabo discusiones con ASEA en Suecia para agilizar el diseño del Edificio de Control de Pance y el Patio de Conexiones en el Alto Anchicayá.

Continuó el trámite de dibujos y cálculos de los fabricantes, así como la inspección del equipo que se está fabricando en Canadá y en Europa. Se revisaron los informes de inspección y se enviaron a Cali.

En la oficina de Cali se hicieron revisiones a los dibujos para la Almenara, el Túnel de Desagüe, la Bocatoma, la Captación de Murrapal, el Túnel de desviación y la Presa.

Continuó el estudio de los dibujos de refuerzo de la estructura del portal de salida de la Captación de Murrupal y se expidió para construcción un dibujo para concreto del estribo izquierdo.

CONTRATO AA-03 - OBRAS CIVILES - ICA

Túnel de Desviación

En el tramo inclinado de la estructura de entrada del Túnel de Desviación, se llevaron a cabo los vaciados del arco A/12 a A/15 y también el vaciado A/20 encajando los extremos de las vigas de acero de la cubierta en la elevación 562.

En el Pozo de Compuertas se terminó la instalación de las guías de la compuerta hasta la elevación 543 y se vació concreto secundario hasta la misma elevación.

En la sección de transición aguas abajo del Pozo de Compuertas se terminó el vaciado del arco del techo Al-3.

Se llevaron a cabo todas las inyecciones de contacto y la perforación de los huecos de alivio de presión en el tramo de la estructura de la entrada ya terminó.

En el Túnel mismo se terminó en Julio la colocación del concreto de los sardineles, el arco del túnel fué avanzado 8 metros y el piso 11 metros, ambos hasta la abscisa 459 para terminar esta parte de la estructura. También fueron terminadas las siguientes actividades: Cortina de inyecciones e inyecciones de contacto; perforación de huecos de alivio de presión y reparaciones del acabado del concreto. Se construyó la estructura de salida que consiste de losa de base, muros laterales y arco del techo. También se llevó a cabo el vaciado final del muro del ala derecha.

Los anclajes de roca debajo de la losa de concreto de la estructura de salida y debajo de la ataguía de salida fueron instalados después de la terminación de la colocación del concreto. Se dinamitó la ataguía de salida en Agosto 31 y se comenzó la remoción de los sobrantes.

Túnel de Desagüe

La excavación del túnel de acceso avanzó en 17 metros hasta la abscisa 61. En la longitud restante de 5 metros se excavó un túnel piloto. En la estructura de entrada se instalaron las partes embebidas y se terminó el concreto secundario. Tanto a las partes embebidas como a las rejillas se les aplicó pintura para protección temporal. Las rejillas fueron entonces colocadas en su sitio y se instaló la cubierta provisional de madera, dejando un área aproximadamente de 1 x 1 metros en la parte superior descubierta para propósitos de ventilación.

Presa

En el estribo izquierdo continuaban las perforaciones e instalación de anclajes de roca para la losa de la banca y muro del estribo. Se instalaron 390 anclajes de roca tipo E para un total de 454.

En el estribo derecho, continuó la excavación de conformación del estribo estando terminado un 90%. Continuó también la excavación del material de sobrecapa en el estribo derecho.

Cantera

La remoción de sobrecapa continuó entre las elevaciones 700 y 670 removiendo aproximadamente 70.000 metros cúbicos durante el mes.

Galerías de Inyecciones

La excavación de las Galerías de Inyecciones avanzó 77 metros en LC-5 y 19 metros en LC-3, para una excavación total en las Galerías de 458 y 40 metros respectivamente.

Se inició la excavación de la Galería de Inyecciones LC-1 en ambos lados de la excavación del Rebosadero.

Ataguías

La construcción de la ataguía de desviación continuó con almacenamiento

adicional de 7.500 metros cúbicos aproximadamente al nivel del río reponiendo en gran parte el material que había sido llevado por una pequeña creciente.

Rebosadero

La excavación entre las elevaciones 650 y 640 prosiguió con un volumen total de aproximadamente 17.000 metros cúbicos removidos durante el mes.

Bocatoma

Los vaciados D1/2a y D1/2b de la parte inferior de los muros laterales de la Bocatoma fueron terminados hasta la elevación 610.98. Se llevaron a cabo trabajos preparatorios para el vaciado del muro lateral D1/A hasta la elevación 614.82.

Túnel de Carga

Se reinició la excavación desde el frente de la Bocatoma después de la terminación de los muros laterales de la Bocatoma arriba mencionado. El avance fué de 80 metros hasta la abscisa 456.

El frente aguas arriba de Murrupal avanzó 46 metros hasta la abscisa 750 cuando en Agosto 13 se encontraron malas condiciones de roca en el contacto entre la hornfelsa y amphibolita. Se removió la roca hasta que se desarrolló un arco natural sobre la línea de excavación del túnel. La chimenea resultante tenía un tamaño de aproximadamente 5 x 5 metros por 15 metros de longitud e inclinación respecto a la horizontal aproximadamente de 50 grados. Esta chimenea fué entonces rellenada con concreto bombeado y a fines del mes las preparaciones para resumir el trabajo se encontraban en camino. En el frente aguas abajo de Murrupal la excavación avanzó 91 metros hasta la abscisa 3+973.

En el frente aguas arriba de la Riqueza se aplicó C.A.N. y se instalaron soportes de acero en varias áreas del túnel previamente excavado donde ocurrieron las caídas de roca debido a orientación desfavorable de las formaciones geológicas en roca esquistosa.

Captación de Murrpal

Se terminó la excavación de la transición y cámara espiral y se inició el túnel aguas arriba de la cámara espiral.

En el área de la compuerta de limpia de la Bocatoma se encontró roca aceptable en la elevación 633.50. Se inició la construcción de la formaleta para los vaciados de la base.

Almenara

La excavación del Pozo piloto avanzó 25 metros para un total de 151 metros desde la batea del túnel. Con esto se terminó el pozo piloto, siendo la elevación superior 701 metros.

Tubería de Presión

La excavación del pozo piloto para la tubería de presión inclinada avanzó 62 metros para un total terminado de 226 metros.

Aún no se ha entrado a la transición entre la hornfelsa y la roca metasedimentaria.

Se terminaron todos los túneles de alivio de presión.

Fué vaciado el concreto alrededor de los blindajes en la tubería de presión Unidades Nos. 2 y 3.

Casa de Máquinas

Area de Control: Se terminaron la formaleta y la colocación del acero de refuerzo para la losa a la elevación 212.00, pero el vaciado se postergó debido a que no hubo disponibilidad de aditivo para endurecer la superficie de concreto.

Area de Servicio: Continuó el trabajo en el acabado de concreto.

Unidad No. 1 : Se terminaron las inyecciones y la pintura de los anclajes de roca en el arco del techo sobre la Unidad No. 1. El

trabajo de construcción adicional en este área depende de la terminación de la colocación y del ensayo de presión del caracol.

Unidad No. 2 : El trabajo procedió durante el período con inyecciones y pintura de los anclajes de roca en el arco del techo.

Unidad No. 3 : Se terminaron todas las vigas y columnas de la grúa y los rieles para la grúa fueron puestos en posición. Además, se vació el extremo oeste del muro encima de la elevación 196 hasta el nivel del piso del generador.

Se terminó hasta la elevación 190.50 el codo del tubo de aspiración y se prepararon la formaleta y acero de refuerzo para la fundación de la turbina hasta la elevación 192.50.

Tubos de Aspiración y Pozos de Compuerta

Continuó el revestimiento de concreto del tubo de aspiración No. 1, faltando solamente un vaciado que se debe terminar a fines de mes. Continuó el revestimiento de concreto del pozo de compuerta No. 1. Faltando aún tres vaciados por terminarse, se movió la formaleta de acero al pozo No. 2 y se vació la primera capa.

Galería de Transformadores

Se suspendió durante el mes la aplicación de C.A.N. en el arco pero se re-inició la colocación de la malla de alambre en el extremo este de la galería.

Se excavó un tramo de la trinchera de cables en extremo oeste de la galería y se hicieron preparaciones para terminar el resto.

Se reinició la excavación en el tanque de protección contra incendios.

La excavación del túnel de cables avanzó 45 metros hasta la abscisa 96. Se terminó la colocación del concreto del portal de entrada del pozo de barras No. 1 y se logró una terminación en un 30% en el pozo de barras No. 2.

Túnel de Fuga

Se terminó la excavación del portal, excepto el tapón de roca en la elevación 211. Se terminó en un 50% la instalación de soportes de acero en el portal.

CONTRATO PARA EQUIPO DE GENERACION - AA - 21 - DECO -Grúa de Casa de Máquinas

La grúa móvil fué puesta en servicio y se terminaron con la asistencia de un representante técnico de Provincial Crane Ltd., las conexiones de control y el tendido de los cables.

Unidad No. 1

Se colocó el caracol sobre su fundación y se llevaron a cabo nivelaciones y ajustes preliminares. Se pos tergaron las radiografías para las soldaduras hasta la terminación de la soldadura en el caracol de la Unidad No. 2. La entrega atrasada del cilindro de ensayos, proyectada para mediados de Septiembre, posiblemente causará atraso en el montaje.

Unidad No. 2

Se terminó durante el mes la soldadura de las juntas del caracol. El caracol fué puesto en su fundación y comenzaron las nivelaciones y ajustes preliminares.

CONTRATO PARA BLINDAJES DE LA TUBERIA DE PRESION - AA - 29 -
DOMINION BRIDGE -

Después de la terminación del concreto alrededor de las Unidades 1 y 2, se removieron las riostras internas, preparativo para comenzar las inyecciones de contacto.

CLIMATOLOGIA

Precipitación diaria en milímetros en el mes de Agosto de 1.972.

Día	La Floresta	Guadualite	Prados	Ladrilleros
1	0	0	0	0
2	8	2	5	
3	0	4	0	
4	8	0	0	
5	0	4	5	
6	0	4	7	
7	0	0	0	
8	3	2	3	
9	1	2	4	
10	6	2	5	1
11	0	1	4	
12	1	3	4	
13	19	1	4	
14	1	7	3	
15	5	5	2	0
16	0	0	0	
17	63	4	60	
18	5	2	5	
19	3	1	5	
20	2	1	3	
21	5	2	3	
22	0	0	0	
23	19	9	8	
24	3	2	2	
25	0	12	8	
26	2	3	2	
27	0	8	2	
28	2	7	8	
29	1	1	1	
30	4	8	8	
31	10	21	30	
Total	171	118	188	

NO LLEGARON LOS DATOS

PERSONAL EN EL SITIO AL FINAL DEL MES DE AGOSTO
DE 1.972

	Técnico	Administración	Servicios Generales	Construcción	Taller	Seguridad	Total
<u>INTERVENTORIA</u>							
C. V. C.	19	11	46	98	5	-	179
ACRES	3	-	-	-	-	-	3
Total Interventoria	22	11	46	98	5	-	182
<u>CONTRATISTA GENERAL</u>							
I. C. A.	56	179	211	1.532	283	2	2.263
<u>Subcontratistas</u>							
Massa & Cfa.	-	-	-	77	-	-	77
José Mosquera	-	-	-	38	-	-	38
Martiniano Mosquera	-	-	-	30	-	-	30
Daniel Izasa	-	-	-	1	-	-	1
Total Contratista General	56	179	211	1.678	283	2	2.409

Personal en el Sitio - continúa

	Técnico	Administración	Servicios Generales	Construcción	Taller	Seguridad	Total
<u>Otros Contratistas</u>							
Schrader Camargo (subcontratista de Dominion Engineering y Canadian Vickers)	2	3	3	20	-	-	28
Dominion Engineering	1	-	-	-	-	-	1
Enrique Garcia	-	-	-	3	-	-	3
Total otros Contratistas	3	3	3	23	-	-	32
TOTAL	81	193	260	1.799	288	2	2.623

INFORME MEDICO

Número de consultas atendidas en el mes de Agosto de 1.972.

Con repetición aproximada del 15% 1.820

Número de personas con lesiones que implicaron incapacidad en el mes.

Por accidente	180
Por enfermedad	100
Lesiones serias en el mes	2
Hospitalizadas en Mirandinos	23
Hospitalizadas en otros sitios	1
Enviadas a otros médicos	6
Consultas familiares	70
Vacunaciones	5

MAQUINARIA Y VEHICULOS EN EL SITIO AL FINALIZAR EL MES
AGOSTO DE 1.972

<u>C. V. C.</u>	<u>J ulio</u>	<u>Agosto</u>
<u>Vehículos</u>		
Camionetas	16	16
Jeeps	8	8
Camiones	2	2
Volquetas	0	0
<u>Maquinaria</u>		
Bulldozer CAT D8H	2	3
Cargador CAT 950	2	2
Compresor Atlas Copco	2	2
Concretadora	1	0
<u>ICA</u>		
<u>Máquinaria</u>		
Compresores rotatorios Gardner Denver SP-600	8	8
Compresores estacionarios Gardner Denver	12	12
Compresor Pórtatil marca Cyclo B	2	2
Perforadoras de orugas Gardner Denver	8	8
Perforadoras de pierna	49	49
Perforadoras de cielo	9	9
Perforadoras Stenuick	2	2
Trepador de tiros	2	2
Martillos perforadores	3	3
Perforadores de piso S-58	49	49
Motoperforadores de piso	3	3
Perforadoras para túnel G. D.	4	4
Taladro de columna	1	1
Equipo de perforación Atlas Copco	1	1
Perforadora Diamante Long Year	1	1
Rompepavimentos	4	4
Jumbos	3	3
Martillo Tex. 20 Atlas Copco	4	4
Motoniveladora CAT No. 12	2	2
Cargadores 955 K, 977 K.	5	5
Cargadores (trasloaders) marca Joy de 2.25 Yd3	5	5

	<u>Julio</u>	<u>Agosto</u>
Rezagadores EIMCO 632 y 22	3	3
Cargadores Terex	4	4
Cargadores MICHIGAN de 1½ Yd3	2	2
Buldozer D8-H	5	5
Bulldozer D-4	1	1
Bombas de gusano 3L6 MOYNO	3	3
Bombas de gusano 3L10 MOYNO	1	1
Bombas sumergibles Gardner Denver	4	4
Bombas centrífugas autocebantes:		
6" Barnes - 100 CCG	1	1
6" Barnes - 100 CCD	1	1
6" Barnes - 105 CU	1	1
6" Barnes - 90 MN	0	0
Bombas Stang de 4"	9	9
Bombas centrífugas horizontales	12	12
Metobombas MOYNO	2	2
Metobombas centrífugas marca LINITEX	1	1
Bombas centrífugas marca JAEGER	6	6
Bombas centrífugas marca STANG	2	2
Bombas sumergibles 40 HP STANG	1	6
Monitores para agua de 6" y 4" STANG	2	2
Tractor sobre orugas D8-46A	3	3
Tractor estibador Clark	1	1
Afiladora Universal Gardner Denver	6	6
Vibrador neumático DART A-250	0	13
Vibrador eléctrico Remington 3 EV	13	19
Vibrador neumático Kochring	4	4
Vibradores con chicote	20	20
Vibradores para concreto	20	20
Soldadores Hobart 300 Amp.	5	5
Soldadora WESTINHOUSE WS-6B	1	1
Soldadora marca P.H. WMC-300	1	1
Planta soldadora eléctrica HOBART	2	2
Soldadora eléctrica LINCOLN	3	4
Soldadora eléctrica HOBART M-250	1	1
Planta Diesel Caterpillar 219 Kw.	2	2
Planta Diesel Caterpillar 55 Kw.	3	3

	<u>Julio</u>	<u>Agosto</u>
Camién engrasador ALEMITE	1	1
Volquetas EUCLID 238 H.P. 95 F.D.	7	7
Volquetas FORD L T- 9000	8	8
Volquetas FORD F-600, 8 Ton.	7	7
Volquetas FORD F-6000	8	8
Chasis FORD F-6000	1	1
Volquetas EUCLID de 35 Ton.	10	10
Semi-remolques para cemento	4	4
Tractores Diesel autocar	4	4
Plataforma remolque Vicmaher	1	1
Grúas excavadoras LINK - BELT	3	3
Grúas de 4 Ton. para camión	1	1
Grúas para elevar vagonetas	1	1
Transformador Amperio 54A, 56A, 57A, 58A, 59A, 60A, 61A.	8	8
Transformador de 100 Kva.	1	1
Transformador de 50 Kva. de distribución	1	1
Transformador DELMATEX de 50 Kva	1	1
Transformador IESA de 45 Kva	1	1
Transformador de 37 Kva	1	1
Transformador IESA de 15 Kva.	1	1
Transformador CONTINENTAL de 15 Kva.	7	7
Transformador de distribución de 10 Kva.	29	29
Transformador de 318 Kva. Amperio	1	1
Transformador de distribución de 315 Kva.	3	3
Transformador trifásico B-53	4	4
Transformador de 800 Kva. Siemens	1	1
Ventilador marca FOLKE, AMF	5	5
Ventilador JOY de 16.740 pcm.	12	12
Ventilador JOY de 95.040 pcm.	1	1
Ventilador JOY de 44.160 pcm.	1	1
Ventilador JOY (sopladores) de 8.000 pcm.	6	6
Ventilador JOY Mod. 9029-303	1	1
Ventilador JOY, 1750 pcm.	0	3
Cubos (bachas) metálicas marca I.H. de 2 Yd ³	2	2
Cubos (bachas) metálicos marca I.H. de 1 Yd ³ para concreto	1	1

	<u>Julio</u>	<u>Agosto</u>
Lanzadores de concreto BSM	4	4
Revolvedoras de concreto MIPS A	6	6
Mezcladoras operadas a mano	2	2
Bombas "CHALLENGE" para concreto	2	2
Mezcladoras de trompo de 6 M3 sobre chasis	6	6
Revolvedora de lechada marca HECHIZO	1	1
Bombas WHITEMAN para concreto	2	2
Mezcladoras de concreto tipo móvil, sobre chasis de 8 M3	6	6
Escrepas de mina	2	2
Malacates neumáticos	5	5
Malacates de cadena	2	2
Malacates Vulcan Denver	2	2
Torno paralelo Universal 5 c.v.	1	1
Torno paralelo 420, marca IMOR	1	1
Máquina roladora y cortadora	1	1
Máquina para tubos	1	1
Máquina copiadora (heliográfica)	1	1
Clasificadores (planta de agregados)		
Telsmith y Barber Green	2	2
Calculadoras electrónicas CANON	3	3
Formaletas metálicas, túnel de desvío	1	1
Formaletas metálicas, pozo de compuertas	1	1
Máq. para ensamblar y cortar mangueras	1	1
Locomotoras Plymouth con 8 vagonetas c/u.	2	2
Compactador vibratorio HYSTER	1	1
<u>Vehículos</u>		
Camionetas FORD F-100	18	18
Camión FORD F-350	3	3
Camión de rediles D-600, Dodge	1	1

	<u>Julio</u>	<u>Agosto</u>
Camiones de 1.5 Ton.	1	1
Ambulancia	1	1
Microbus	1	1
Jeeps	9	9
Camioneta Guayin (comando) WILLYS	1	1

OTROS CONTRATISTAS
DOMINION BRIDGE

Vehículos

Campero comando	1	0
-----------------	---	---

DOMINION ENGINEERING

Vehículos

Campero comando	1	1
-----------------	---	---

**SCHRADER CAMARGO - (CONTRATISTA DE
CANADIAN VICKERS, DOMINION BRIDGE Y
DOMINION ENGINEERING)**

Maquinaria

Equipos de soldadura eléctrica de 350 Amp.	3	2
Equipos de soldadura eléctrica de 400 Amp.	2	2
Equipo de radio - receptor	1	1

Vehículos

Camioneta Chevrolet, capacidad 3 Ton.	0	1
Camión Dodge, capacidad 3 Ton.	1	1
Camioneta de 3/4 Ton.	1	0
Camión de 8 Ton.	1	1

RELACIONES PUBLICAS

Las siguientes personas visitaron el sitio del Proyecto durante el mes de Agosto de 1.972.

- Agosto 2 Mr. Irwin Ruben Stein, Cónsul de los EE. UU. en Cali.
Sr. Julio A. Soto, agregado comercial del consulado.
- Agosto 5 Grupo de 25 estudiantes de Medicina e Ingenieros de la Universidad del Valle.
- Agosto 8 Ing. Rafael Gómez Plata, Jefe de Operación de la Planta Calima.
Grupo de Consultores y expertos :
Ing. A. Gordon, Vicepresidente de ACRES
Ing. G. Mitchell, Geólogo de ACRES
Ing. O. Sigvaldason, Calculista de ACRES
Ing. B. Cooke, Consultor externo de ACRES
Ing. D. Mc Donald, Consultor
Ing. D. Deere, Consultor externo de ACRES
Ing. R. Marshall, BID
Ing. N. López, BID
Ing. J. Ledergerber, BID
- Agosto 9 Dr. Luis Escobar, Gerente de la EAGLE Pencil de Bogotá.
Ing. Gabriel Vásquez e Ing. Jaime Bravo de Empresas Públicas de Medellín.
- Agosto 12 Dr. José Otoya y Dr. Luis Otoya de la Junta Directiva y Gerencia respectivamente de CONCIVILES.
- Agosto 17 Ing. Alejandro Diaz, acompañado de 15 estudiantes Americanos del programa de Intercambio A.F.S.
- Agosto 19 40 empleados de la Alcaldía de Cali.
- Agosto 24 Dr. Wolfgang Brücher, Profesor visitante de la Universidad de TUBINGEN de Alemania.
Dr. Ernesto Schrimpf, Jefe de Recursos Naturales de la CVC.
Dr. Jorge Llanos, Jefe de la Sección de Diseño Civil de la CVC, acompañado de 9 Ingenieros más de dicha sección.

- Agosto 30 Dr. J. Ledegerber del BID
Dr. N. Mustard, Consultor
Sr. Efraín Ramírez, cronista de El Periódico de Bogotá.
- Agosto 31 Dr. Oscar Jaramillo, Miembro de la Junta Directiva de la CVC.
Dr. Oscar Mazuera, Director Ejecutivo encargado de la CVC.
- Agosto 31 Grupo de 10 periodistas de la Prensa, Radio y TV. 4 operarios de la planta existente en Anchicayá.


LLEGADA DE MATERIALES Y EQUIPO
PERMANENTE DURANTE EL MES
DE AGOSTO DE 1.972

Brocas para barrenación	150 piezas
Barrenas de acero integral	455 piezas

**CANTIDADES PRINCIPALES APROXIMADAS EJECUTADAS EN EL
MES DE AGOSTO DE 1.972**


<u>Item</u>	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pesos</u>	<u>Dólares</u>
Túnel de Carga				
Excav. subterránea en roca	M3	6.200	578.000	58.000
Concreto aplicado neumáticamente	Ton.	475	101.000	4.900
Instalación de soportes met.	Kg.	4.059	15.800	1.800
Captación Murrupal				
Excavación común	M3	5.000	55.000	2.900
Excav. en roca a tajo abierto	M3	5.300	85.300	9.800
Excav. subterránea en roca	M3	1.000	61.800	7.600
BOCATOMA				
Concreto	M3	570	80.400	16.000
Cemento	Ton.	270	163.200	0.000
Acero de refuerzo	Kg.	13.400	14.900	5.000
Almenara				
Excav. Subterranea en roca	M3	133	26.800	730
Presa				
Excav. en vertedero	M3	17.000	36.400	6.500
Excav. subterránea en roca	M3	1.500	289.200	23.600
Inyecciones de cemento	Kg	82.000	56.600	5.800
Concreto	M3	1.600	232.000	15.300
Acero de refuerzo	Kg.	250.000	278.000	92.000
Descapote cantera	M3	80.000	657.000	21.400
Material para Ataguía A	M3	7.000	73.400	11.800
Casa de Máquinas				
Acero de refuerzo	Kg.	12.000	13.300	4.400
Cemento	Ton.	220	132.000	-0-
Concreto	M3	370	74.000	3.000

<u>Item</u>	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pesos</u>	<u>Dólares</u>
<u>Edificio de Control</u>				
Acero de refuerzo	Kg.	17.000	18.900	6.300
<u>Tubos de Aspiración</u>				
Acero de Refuerzo	Kg.	26.000	29.000	9.600
Cemento	Ton.	350	210.000	-0-
Concreto	M3	600	102.000	6.600
<u>Túnel de fuga</u>				
Excav. Subterránea en roca	M3	200	20.000	1.400
<u>Pozos de Compuertas</u>				
Acero de refuerzo	Kg.	4.000	4.500	1.500
<u>Tubería de presión</u>				
Excav. subterránea en roca (rama inclinada) ...	M3	210	42.500	1.200
Excav. subterránea en roca (alivio de presión)	M3	220	22.000	1.500
Acero de refuerzo	Kg.	10.000	11.100	3.700
Cemento	Ton.	400	240.000	-0-
Concreto	M3	780	225.000	13.500
<u>Túnel de Cables</u>				
Excav. subterránea en roca	M3	475	47.500	3.200






INDICE GENERAL DE GRÁFICOS		10. CASA DE MAQUINAS		14. O LINEA DE TRANS. A CALI	
1.	PRESA	● 10-1	Accesos Área casa máq.	15. O AMPLIACION SIST. TRANS. 110 KV	CONVENCIOS
	1-1 Presa y Atagufas	● 10-2	Casa máquinas excavación	16. O PROGRAMA CONSTRUCCION	○ Gráficos en este informe
	1-2 Galería inyecciones y alivio	● 10-3	Casa máquinas concreto	● 16-1 Carreteras	○ Gráficos en informes anteriores
	de presión	● 10-4	sub-estructuras.	● 16-2 Campamentos	● Escala: 1:25.000
2.	TUNEL DE DESVIACION	● 10-5	Unid. 2	● 16-2-1 Yatacúe	
	2-1 Túnel desviación entrada	● 10-6	Unid. 3	● 16-2-2 Mirandinos	
	2-2 Túnel desviación excavación	● 10-7	Unid. 0	● 16-2-3 Frijolillo	
	concreto	● 10-8	Túnel de cables y galerías		
	de alivio de presión	● 10-9	de alivio de presión		
3.	TUNEL DE DESAGUE	● 10-10	EDIFICIO DE CONTROL		
	REBOSADERO	● 10-11	(Acceso: Gráfico 10-1)		
	BOCATOMA - Excavación-Concreto	● 10-12	(Concreto: Gráfico 10-3)		
4.	TUNEL DE FUGA	● 10-13			
5.	CAPTACION MURRAPAL	● 12-1	(Acceso: Gráfico 10-1)		
6.	ALMENARA	● 12-2	T. de fuga-excavación		
7.	CAPTAZION DE PRESION	● 12-3	T. de fuga-concreto		
8.	(Acceso Gráfico 10-1)	● 12-4	CONEXIONES		
9.		● 12-5			
10.	DIBUJO FIG. O				
	FECHEA 1974	PRESENTADO E.S. O'B	APROB D.W.H		

DESCRIPCION	CANTIDAD	1971					1972												
		Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic	Ene.	Feb.	Marz	Abr.	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
<u>Excavaciones</u>																			
Estríbos de la presa	185.000 m ³	0																	
En el lecho del río	25.000 m ³																		
<u>Ataguías</u>																			
De desviación	13000 m ³																		
Aguas arriba y abajo	257000 m ³																		
<u>Enrocado hasta EL. 651</u>	2313.000 m ³																		
<u>Concreto</u>																			
Estríbos hasta EL. 650							0												
Losa cara hasta cresta																			
Estructura cresta																			
<u>Cierre presa y tapón T.D.</u>																			
<u>Relleno Imperm. y protec. talón</u>	54.000 m ³																		




1973

1974




CONVENCIONES DEL GRAFICO



CONVENCIONES DEL DIBUJO

Area de Trabajo:
Proyectada Anterior En el Período

Excavación: _____
Enrocado: _____
Concreto: _____




CORTE DE LA PRESA



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

PRESA Y ATAGUIAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	1971						1972											
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
Excavacion Galeria de inyecc. y drenaje presa y ver- tadero. Incluye pozos verticales	2708.m.				10		20		30				40		50				
Perforaciones e inyecciones en las galerias																			



DESCRIPCION

CANTIDAD

1971

1972

Excavacion

A tajo abierto

Pozo de compuerta

Entrada inclinada

Transicion

Ataguía

Concreto

Pozo de compuerta

Entrada inclinada

Transicion

Ataguía

Concreto

Pozo de compuerta

Entrada inclinada

Transicion

7500 m³
35 m
3.350 m³
2.139 m³

46 m
550 m³

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%
0 50 100%

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



CONVENCIONES DEL GRAFICO






CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA


TUNEL DE DESVIACION
ENTRADA



FECHA: AGO.-1972
PRESENTADO: E.S.O.B.
APROB.: D.W.H.
DIBUJO: ELF
FIG: 2-1




CONVENCIONES DEL DIBUJO			
Programado	Anterior	En el período	
Concreto sardineles	— — —	— — —	
Concreto paredes arco y estructura de salida	— — —	— — —	
Concreto batea	— — —	— — —	
Inyecciones de consolidacion	— — —	— — —	

DESCRIPCION	CANTIDAD	1971												1972					
		May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.		
<u>Excavacion</u>														Tunel de acceso adicional					
Camino de acceso y portal		0						100%											
De salida a cámara de compuertas	128 m.		0				0			100%									
Cámera de compuertas										0			100%						
Pozo piloto en pozo de acceso										0			100%						
Terminacion del pozo de acceso										0			100%						
De entrada a camara de compuertas	133.00 m.												0	42%					
<u>Concreto</u>														0					
De entrada a camara de compuertas																			
De cámara de compuertas a salida																			
Cámera de compuertas																			
<u>Montaje</u>																			
Montaje de compuertas																			







1973



CORTE A-A
ESCALA 1:100



CONVENCIONES DEL GRAFICO



CONVENCIONES DEL DIBUJO

	Programado	anterior	En el Período
Excavacion	---	---	<u> </u>
Concreto	---	<u> </u>	<u> </u>
Montaje			



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA



TUNEL DE DESAGUE DE FONDO


DESCRIPCION	CANTIDAD	1971												1972					
		Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag
<u>Excavacion</u>	1216.000 m ³						0	5		10	11%								
<u>Concreto</u>																			
En el canal y en el disipador	12 200 m ³																		
En la toma	29.900 m ³																		
<u>Montaje</u>																			
Instalacion de Compuertas																			



CVC CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA




DESCRIPCION	CANTIDAD	1971				1972												I
		Sep	Oct	Nov.	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun.	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
<u>Excavacion</u>																		
Comun a tajo abierto	23.500 m ³			0	100%													
Base del estribo	250 m ³			0	100%													
Roca a tajo abierto	5.600 m ³			0	100%													
Zona marcos portal				0	100%													
<u>Concreto</u>																		
Plantilla bajo EL. 606.65	262 m ³								0	100%								
Transicion y hasta EL. 658.50	2.488 m ³								0	100%								
Columnas y trabes desde EL. 613.80											0	100%						
Columnas y trabes desde EL. 605.25											0	100%						
Estribos del puente				0	100%													
Vigas prefabricadas											0	100%						
Terminación puente											0	100%						
<u>Montaje (iniciación)</u>																		




1973

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



1972




DESCRIPCION	CANTIDAD	1971												1972						
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Tunel de Acceso Murrupal																				
Excavacion:																				
Del portal	2000 m ³				0	100 %														
Del tunel	472 m			0	50	100 %														
Tunel de Acceso La Riqueza																				
Excavacion																				
Del portal	1640 m ³				0	50	100													
Del tunel	280 m				0	50	100 %													
Tunel de Carga																				
Excavacion																				
Desde Murrupal	4967 m				0	10	14	20	30	40	49	50	60	70						
Desde La Riqueza	3036 m				0	10	20	30	40	49	50									
Desde la bocatoma	100 m				0	100 %														
Concreto																				
Revestimiento	8103 m																			
Inyecciones y alivio de presion	8103 m																			



2

1973

1974



CONVENCIONES DEL GRAFICO

- 100% Programada
- Porcentaje realizado
- Periodos trabajados
- Retraso en tiempo

CONVENCIONES DEL DIBUJO

- | | | |
|------------|-------|---------------|
| Programado | Antes | En el Periodo |
|------------|-------|---------------|


Excavacion:

Concreto:



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA



TUNEL DE CARGA




I-973

1974

Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



CONVENCIONES DEL GRAFICO



CONVENCIONES DEL DIBUJO


	Programado	Antes	En el Período
Excavacion	---	---	---
Concreto	---	---	---






CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUC
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA


ALMENARA

DESCRIPCION	CANTIDAD	1971												1972					
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag				
<u>Excavacion</u>																			
Distribuidor y rama horizontal	126.65 m	0	100%																
Tubos de presion	217.13 m	0	100%																
Pozo piloto en rama inclinada	437.00 m	0	100%																
Banqueo en rama inclinada	437.00m	0	100%																
<u>Montaje</u>																			
Blindaje en tubos de presión	176.00m	0	100%																
<u>Concreto</u>																			
Tubos de presion																			
Tuberia de Presión (inclinado)	44000 m	0	100%																
Tapón en túnel de acceso																			





CONVENCIONES DEL GRAFICO



CONVENCIONES DEL DIBUJO

	Programado	Anterior	En el Período
Excavación	-----	=====	=====
Concreto	=====	=====	=====
Montaje	=====	=====	


CVG

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

TUBERIA DE PRESION

FECHA AGO. - 1972	PRESENTADO ESOS	APROS D W H	DIBUJO ELF	FIG 9
----------------------	--------------------	----------------	---------------	----------


Cielo Raso Falso



COLADO NOMBRE	T M T		ADL (-) ATR (+)
	PROG.	REAL	
M-8b	594	594	
M-8a	605	598	(-) 7
M-9b	605	597	(-) 8
M-9a	617	599	(-) 18
Cols-1a6	617	608	(-) 9
Cols-7a11	629	734	(+) 105
M-10b	645	634	(-) 11
M-10a	668	742	(+) 74
2°-N	712	767	(+) 45
3°-N	812		
4°-N	923		

COLADO NOMBRE	T M T		ADL(-) ATR.(+)
PROG.	REAL		
HS - 8a	609	608	(-) 1
HS - 8c	599	602	(+) 3
Cols 1-2-4	609	641	(+) 32
Cols 1-2-4-5-6	619	644	(+) 25
HS - 9a	629	629	
LOSA 1-3	645	669	(+) 24
HS - 8d	631		
Col-3 der	666	699	(+) 33
HS - 8b	678		
Col-3 izq.	689	712	(+) 23
LOSA 3-4	698	736	(+) 38

a Raso Falso



MURO AGUAS ARRIBA (visto desde adentro)


ESC : 1:200

MURO AGUAS ARRIBA


COLADO NOMBRE	TMT		ADL (-) ATR (+)
	PROG	REAL	
HS-8h	616	616	
HS-9d	625	625	
Cols G I-2-3	633	645	(+) 12
V - I-3	645	664	(+) 19
F - S	607	707	(+) 100
HI-3	618	665	(+) 47
HI-4	631	678	(+) 47
HI-6a	639	684	(+) 45
HI-3c	643	659	(+) 16
HI-7a	646	690	(+) 44
PEL 186	654		
HI-4c	654	676	(+) 22
HI-6c	661	686	(+) 25
HI-7c	666	691	(+) 25
HS-8c	681	700	(+) 19
HS-9b	689	708	(+) 19
H2-6a	619	676	(+) 57
H2-7a	626	683	(+) 57
H2-8a	632	690	(+) 58
H2-9a	638	705	(+) 67
CG-6	646	713	(+) 67
HI-6d	633	677	(+) 44
HI-7d	646	684	(+) 38
HI-5c	643	676	(+) 33
HI-8a	661	697	(+) 36
HI-9a	673	705	(+) 32
Cols G-4-5	684	712	(+) 28
V - 3-4	697	715	(+) 18
V - 4-6	696	722	(+) 26

COLADO NOMBRE	P
H2-6c	
H2-7c	
H2-5b	
H2-8b	
H2-9b	
CG-7	
H3-6a	
H3-7a	
H3-8a	
H3-9a	
H3-5b	
CG-8	
V-6-8	
H3-6c	
H3-7c	
H3-8b	
H3-9b	
Cols G 9-10	
V- 8-10	8


CONVENCIONES DEL DIBUJO




Columnas




Losas o Pisos



Muros o Vigas




Proyectado



Anterior



En el Período



MURO AGUAS ARRIBA

COLADO NOMBRE	TMT		ADL (-) ATR (+)
	PROG	REAL	
HS-8h	616	616	
HS-9d	625	625	
Cols G 1-2-3	633	645	(+) 12
V - 1-3	645	664	(+) 19
F - S	607	707	(+) 100
H1 - 3	618	665	(+) 47
H1 - 4	631	678	(+) 47
H1 - 6a	639	684	(+) 45
H1 - 3c	643	659	(+) 16
H1 - 7a	646	690	(+) 44
P.E.L 186	654		
H1 - 4c	654	676	(+) 22
H1 - 6c	661	686	(+) 25
H1 - 7c	666	691	(+) 25
HS - 8c	681	700	(+) 19
HS - 9b	689	708	(+) 19
H2 - 6a	619	676	(+) 57
H2 - 7a	626	683	(+) 57
H2 - 8a	632	690	(+) 58
H2 - 9a	638	705	(+) 67
CG - 6	646	713	(+) 67
H1 - 6d	633	677	(+) 44
H1 - 7d	646	684	(+) 38
H1 - 5c	643	676	(+) 33
H1 - 8a	661	697	(+) 36
H1 - 9a	673	705	(+) 32
Cols G 4-5	684	712	(+) 28
V - 3-4	697	715	(+) 18
V - 4-6	696	722	(+) 26

COLADO NOMBRE	TMT		ADL(-) ATR(+)
	PROG	REAL	
H2 - 6c	696	712	(+) 16
H2 - 7c	702	718	(+) 16
H2 - 5b	699	710	(+) 11
H2 - 8b	717	726	(+) 9
H2 - 9b	729	733	(+) 4
CG - 7	737	739	(-) 2
H3 - 6a	725	721	(-) 4
H3 - 7a	732	732	
H3 - 8a	738	736	(-) 2
H3 - 9a	744	742	(-) 2
H3 - 5b	747	759	(+) 12
CG - 8	752	748	(-) 4
V - 6 - 8	764	752	(-) 12
H3 - 6c	748	732	(-) 16
H3 - 7c	751	749	(-) 2
H3 - 8b	766	756	(-) 10
H3 - 9b	781		
Cols G 9-10	789	771	(-) 18
V - 8-10	801	781	(-) 20


3

CALENDARIO ABREVIADO


		1970	1971	1972	1973	1974
ENE.	1 31		196	561	927	1292
FEB	1 28		227	592	958	1323
MAR	1 31		255	621	986	1351
ABR	1 30		286	652	1017	1382
MAY	1 31		316	682	1047	1412
JUN	1 30	JUN 20	347	713	1078	
JUL	1 31	12	377	743	1108	
AGO	1 31	43	408	774	1139	
SEP	1 30	74	439	805	170	
OCT	1 31	104	469	835	200	
NOV	1 30	135	500	866	1231	
DIC	1 31	165	530	896	1261	

visto desde adentro)


CONVENCIONES DEL DIBUJO




Columnas




Losas o Pisos



Muros o Vigas



Proyectado



Anterior



En el Período

ESTE DIBUJO FORMA PARTE DE UN JUEGO DE 2 PLANOS NUMERADOS 10-3A y 10-3B LOS CUALES DEBEN LEERSE CONJUNTAMENTE



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

CASA DE MAQUINAS-CONCRETO
MURO AGUAS ARRIBA

FECHA
AGO. - 1972


PRESENTADO:
ESOB

APROB.
DWH

DIBUJADO:
ELF

F.G
10-3A



DESCRIPCION	CANTIDAD	1972									
		Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	
Area de Control											
Pisos y Cols. sobre EL 199.65											
Losas (incluye columnas)					EL 203.15	EL 203.71	EL 207.88	EL 212		CUBIERT	
Casa de Maquinas											
Muro Este (AS y C.M)											
Muro aguas arriba										100%	
Muros abajo y oeste											
Cols. grua muro aguas arriba		I-2-3	4-5-6				7-8		9-10		
Vigas grua muro aguas arriba		(1-3)			(3-4)(4-6)			(6-8)		(8-10)	
Cols. grua muro aguas abajo		I-2-3	4-5-6			7-8		9-10			
Vigas grua muro aguas abajo		(1-3)		(3-4)	(4-6)		(6-8)		(8-10)		
Losas y cols area servicio		MEZZ.	I-3		3-4						



MURO AGUAS ABAJO

1973

Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MURO	AGUAS ABAJO		
												COLADO	T M T	ADL (-)	
												HOMBRE	PROG.	REAL	ATR (+)
												HS-8g	616	614	(-) 2
												HS-9g	625	620	(-) 5
												Cols G I-2-3	633	638	(+) 5
												HS-8f	635	680	(+) 45
												V-1-3	645	658	(+) 13
												HI-8c	642	680	(+) 38
												HS-9e'	649	693	(+) 44
												HI-9d	659	693	(+) 34
												CG-4	667	701	(+) 34
												V-3-4	675	708	+ 33
												HI-8d	656	690	(+) 34
												HI-9e	670	699	(+) 29
												CG-5	686	703	(+) 17
												H2-8c	670	687	(+) 17
												H2-9d	678	694	(+) 16
												CG-6	686	703	(+) 17
												V-4-6	698	714	(+) 16
												H2-8d	693	722	(+) 29
												H2-9e	708	729	(+) 21
												CG-7	716	735	(+) 19



MURO OESTE

COLADO HOMBRE	TMT		ADL (-)
	PROG	REAL	ATR (+)
H3- 5c	794		
H3- 6d	806		
H3- 8e	818	770	(-) 48
H3- 8f	830	769	(-) 61
H3- 9g	842	778	(-) 64
H3- 9h	854	777	(-) 77

1973

Feb Mar Abr May Jun

MURO AGUAS ABAJO


COLADO HOMBRE	T M T		ADL (-) ATR (+)
	PROG.	REAL	
HS-8g	616	614	(-) 2
HS-9g	625	620	(-) 5
Cols G I-2-3	633	638	(+) 5
HS-8f	635	680	(+) 45
V-1-3	645	658	(+) 13
H1-8c	642	680	(+) 38
HS-9e'	649	693	(+) 44
H1-9d	659	693	(+) 34
CG-4	667	701	(+) 34
V-3-4	675	708	+ 33
H1-8d	656	690	(+) 34
H1-9e	670	699	(+) 29
CG-5	686	703	(+) 17
H2-8c	670	687	(+) 17
H2-9d	678	694	(+) 16
CG-6	686	703	(+) 17
V-4-6	698	714	(+) 16
H2-8d	693	722	(+) 29
H2-9e	708	729	(+) 21
CG-7	716	735	(+) 19
H3-8c	716	729	(+) 13
H3-9e	724	734	(+) 10
CG-8	732	741	(+) 9
V-6-8	744	749	(+) 5
H3-8d	739	748	(+) 9
H3-9f	754	757	(+) 3
CG-9	762	768	(-) 6
CG-10	770	767	(-) 3
V-8-10	782	774	(-) 8

MURO OESTE


COLADO HOMBRE	TMT		ADL (-) ATR (+)
	PROG	REAL	
H3-5c	794		
H3-6d	806		
H3-8e	818	770	(-) 48
H3-8f	830	769	(-) 61
H3-9g	842	778	(-) 64
H3-9h	854	777	(-) 77

MURO OESTE


CONVENCIONES DEL DIBUJO




Columnas



Losas o Pisos



Muros o Vigas



Proyectado




Anterior



En el Período

CONVENCIONES DEL GRAFICO



ESTE DIBUJO FORMA PARTE DE UN JUEGO DE 2
PLANOS NUMERADOS 10-3A y 10-3B
LOS CUALES DEBEN LEERSE CONJUNTAMENTE

NOTA

Ver Calendario Abreviado en FIG 10-3A


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYACASA DE MAQUINAS - CONCRETO
MURO AGUAS ABAJO Y OESTE

FECHA AGO. -1972	PRESENTADO ESOB	APROB DWH	DIBUJADO ELF	FIG 10-3B
---------------------	--------------------	--------------	-----------------	--------------


1973

1974

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




UNIDAD I



UNIDAD I

CONVENCIONES DEL GRAFICO




CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado	Anterior	En el Período
Concreto	—	▨


CVC	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA		
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA			
UNIDAD I			
CONCRETO Y MONTAJE			
CASA DE MAQUINAS - TUB. ASPIRACION			
Y GALERIA DE TRANSFORMADORES			
FECHA AGO - 1972	PRESENTADO ESOB	APROB DWH	APROB CVC ELF
FIG 10-4			

1974

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




UNIDAD 2



UNIDAD 2

CONVENCIONES DEL GRAFICO




CONVENCIONES DEL DIBUJO


Programado	Anterior	En el Período
Concreto	—	---

1974

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jul	Ago	Sep
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




UNIDAD 3



UNIDAD 3

CONVENCIONES DEL GRAFICO




CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado	Anterior	En el Período
Concreto	—	—

CVC	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA		
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA			
UNIDAD 3			
CONCRETO Y MONTAJE			
CASA DE MAQUINAS - TUB. ASPIRACION			
Y GALERIA DE TRANSFORMADORES			
FECHA AGOSTO - 72	PRESENTADO E S O'B	APROB DWH	DIBUJADO ELF
FIG 10-6			

DESCRIPCION	CANTIDAD	1972												1973						
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
<u>Excavacion</u>																				
Tunel de cables	361.52 m.					9%	34%	43%	49%	66%	78%									
Galeria alivio de presion por CM3	±125.00 m																			
Galería alivio presion por T. de acc.	± 215.00 m																			
<u>Concreto</u>																				
En tunel de cables																				




1973

1974

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

CONVENCIONES DEL GRAFICO



CONVENCIONES DEL DIBUJO


Programado Anterior En el
Período

Excavación ——— ——— ———

Concreto

NOTA

El Tunel de Cables no tiene programa. En consecuencia se registra obra ejecutada y tiempo de realización



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

CASA DE MAQUINAS
TUNEL DE CABLES Y GALERIAS
DE ALIVIO DE PRESION

FECHA
AGO - 1972



PRESENTADO
E S O B

APROB
DWH

DIBUJO
ELF


F.G
10-7

DESCRIPCION	CANTIDAD	1971												1972												
		Ago	Sept.	Oct	Nov.	Dic.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun.	Jul.	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb						
Excavación																										
Tunel y colector hasta pozos de compuertas	158.00 m.	0		100%																						
Tubos aspiración desde pozos de compuertas	136.00 m.	0		100%																						
Tunel hasta portal	93.00 m	0																								
Portal del tunel hasta EL. 198.00		0		100%																						
Tapón de roca																										




1972

1973






CONVENCIONES DEL GRAFICO



CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado Anterior En el Período
Excavacion - - - - - - - - -





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

COLECTOR-TUNEL DE FUGA
Y TUBOS DE ASPIRACION
EXCAVACION

FECHA AGO-1972	PRESENTADO: ESOB	APRUEB DWH	DIBUJO ELF	FIG 12-1
-------------------	---------------------	---------------	---------------	-------------





OCT 865 NOV 895 DIC 926 ENE 957 FEB 985 MAR 1018 ABR 1046 MAY 1077 JUN 1107 JUL 1138 AGO 1169 SEP 1199 OCT 1230 NOV 1260 DIC 1291 ENE 1322 FEB 1350 MAR 1381 ABR 1411 MAY 1442

MONTAJE DEL EQUIPO ELECTRICO Y MECANICO, Y CONEXIONES PARA UNIDAD # 1 (POR OTROS)

MONTAJE DE LOS TRANSFORMADORES

ACABADOS ARQUITECTONICOS EN EL AREA DE CONTROL

RETO DE EL. 192.5
203.21 PARA UNIDAD 1

MONTAJE COMPLETO DE LA UNIDA # 1

PLAZO OBLIGADO.

MONTAJE DE LAS COMPUELTAS Y CONCRETO SECUNDARIO

PLAZO OBLIGADO

CONCRETO EN POZO
DE COMPUELTAS # 3

DE PARTES EMBEBIDAS
RBINA # 2 CONCRETO DE EL. 192.5 A
EL. 203.21 PARA UNIDAD # 2

MONTAJE COMPLETO DE LA UNIDAD # 2

PRUEBA DE
UNIDAD # 2

ZO DE LA
TA EL. 192.5
COLOCACION DE PARTES EMBEBIDAS
DE LA TURBINA # 3

CONCRETO DE EL. 192.5 A
EL. 203.2 PARA UNIDAD # 3

MONTAJE COMPLETO DE LA UNIDAD # 3

PRUEBA DE
UNIDAD # 3

EN
MA DEL
FUGA

EXC. DEL TAPON DE ROCA
DEL TUNEL DE FUGA

CONCRETO EN TUBERIA DE
PRESION (PARTE INCLINADA) CONCRETO EN TUBERIA DE
PRESION (DISTRIBUIDOR)

TAPON DE CONCRETO EN ACCESO A TUBERIA DE
PRESION, CUARTO DE LUBRICANTES Y LIMPIEZA

PLAZO OBLIGADO

VERTICAL
ALMENARA CONCRETO EN ALMENARA, INYECCIONES

REVESTIMIENTO EN CONCRETO
DEL TUNEL DE DESAGUE DESDE
COMPUERTAS HASTA SALIDA
DE DESAGUE

MONTAJE DE LAS
COMPUELTAS DEL
TUNEL DE DESAGUE

REVESTIMIENTO EN CAMARA
DE COMPUELTAS DEL TUNEL
DE DESAGUE

CIMENTACION
CION DE PARA EL SILO
DO HASTA
(MATERIAL
TEREDERO)

COLOCACION DE ENROGADO HASTA
EL. 555 (MATERIAL DEL VERTEDERO)

CONSTRUCCION DEL SILO
ENROGADO
A TRAVES
DEL SILO

ENROGADO

A TRAVES

CONCRETO EN EL
VERTEDERO
DE EL. 624 A EL. 634
CONCRETO EN EL VERTEDERO
DE EL. 630 A EL. 650 (MURAS Y PILAS)

MONTAJE DE LAS COMPUELTAS EN EL VERTEDERO

CIERRE DE
LA PRF

CONSTRUCCION TAPON
DE TUNEL DE DESVIACION

VACION EN EL VERTEDERO (MATERIAL UTILIZABLE)

LA PRESA HASTA EL. 650

EL. K 5 + 129

REVESTIMIENTO DE CONCRET
EN EL TUNEL DE CARGA
HASTA EL K 4 + 868

EXCAVACION TUNEL DE CARGA HASTA K 5 + 129
VIA LA RIQUEZA

REVESTIMIENTO DEL TUNEL
DE CARGA HASTA K 7 + 428
VIA LA RIQUEZA

REVESTIMIENTO
DESDE K8-165.69
A K 7+428

CONSTRUCCION DEL
TAPON DE LA RIQUEZA

REVESTIMIENTO DE CONCRETO EN EL TUNEL
CARGA HASTA K 0 + 062.60 Y K 2 + 332
VIA MURRAPAL

ETO EN EL

MONTAJE DE LA COMPUELTAS
CONSTRUCCION
DEL TAPON

EXCAVACION
DE LOS PRIMEROS
1550 M³ DE LA
ZANJA

TERMINACION DE LA ZANJA
COLOCACION DE LA TUBERIA

LIMPIEZA
FINAL

CONCRETO EN POZO VERTICAL,
CAMARA ESPIRAL Y
CAMARA DE DESAIREACION

CONCRETO

TERMINACION DEL PUENTE

MONTAJE DE LAS COMPUELTAS Y EL MALAGATE

LIMPIEZA
FINAL

FECHAS DE BONIFICACIONES		
1	NOV.	10 1970
2	JUN.	24 1971
3	AGO.	25 1971
	NOV.	24 1971
	FEB.	2 1972
4	DIC.	15 1971
	ABR.	7 1972
5	ABR.	8 1972
	JUL.	3 1972
6	AGO.	7 1972
	NOV.	29 1972
7	DIC.	12 1972
	ABR.	5 1973
8	MAR.	11 1973
	JUL.	3 1973
9	MAY.	10 1973
	SPT.	1 1973
10	DIC.	23 1973

CONVENCIENAS

PROGRAMADO
REALIZADO TOTAL
REALIZADO PARCIAL
HOLGURAS O RELACIONES
BONIFICACIONES

13/07/72 Recatoma progr. revisado
XI-3/71 Tunel Desviacion-Presa Bonifica

VII-1971 Se agregó tabla fechas bonificaciones

VIII-1971 Se agregaron nudos de Bonificaciones

FECHA REVISION REV CHECK APP

CVO CORPORATION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CALI-COLOMBIA

CONTRATO AA-03
PROGRAMA GENERAL
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

PRESENTADO: M.M.S. DISEÑADO: E.S.C.B.
APROBACION: T.R.A.A. DIBUJADO:
RECOMENDADA: D.W.H. REV POR:
APROBADO: D.W.H. DIBUJO N° 17

Nº	DESCRIPCION DE CONTRATO	FABRICANTE	COSTOS US \$ Miles		ETAPAS																			
			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Equipo de Generación	Dom. Eng. Co.	6099	6089																				
22	Transformador 6 Mva.	E. Marelli	65	75																				
22	Eq. Protección Transf. 6 Mva.	Asea Limited	x	13																				
23	Compuertas	Can. Vickers	1801	2641																				
24	Cables 230 Kv.		141																					
25	Transformadores principales	Asea Limited	550	708																				
26	Conductores Línea 230 Kv.		384																					
26	Aisladores Línea 230 Kv.																							
26	Herrajes Línea 230 Kv.																							
27	Subestaciones A.A. - Pance y Yumbo		1588																					
28	Servicio eléctrico y mecánico	Can. Electric	1605	3024																				
29	Blindajes tubería de presión	Dom. Bridge	567	520																				
30	Equipo de Com. Sistema		500																					
31	Subestación 750 Kva.	Federal Pacific	55	62																				
32	Autotransformador de Pance		230																					
33	Cables telefónicos	Can. Wire	x	Ps. 586																				
33	Cables telefónicos	Ceat General	20	14																				
33	Eq. provisional comunic. constr.	Can. Marconi	60	132																				
33	Eq. permanente comunic. constr.	Gen. Telephone	268	230																				
34	Torres línea 115 Kv.	Dynamic Industries	220	280																				
34	Conductores 115 Kv.	Can. Wire																						
34	Aisladores anillo	Can. Porcelain																						
34	Aisladores Línea Chidral/B.ventura	Ohio Brass	81	108																				
34	Herrajes 115 Kv.	N. Slater																						
35	Subestación San Antonio	Asea Limited																						
35	I-6 Eq. protección San Antonio	Gen. Electric	50	78																				
36	Trans. 115 Kv-Chipichape y San Ant.	Mitsubishi	632	548																				
37	Ampliación Sub. B/ventura y salid.	Asea	300																					
38	Subestación Móvil	Cogexel	200																					
39	Torres línea 230 Kv--D-P-Y.		600																					
40	Tracto Mula		30																					
41	Vehículos	G. Motors																						
41	8 Camperos Toyota	Dist. Toyota	80	20																				
42	Capacitadores Sub. Zarzal Chidral	British ICC	x	46																				
43	1 Bulldozer y 2 cargadores	Gen. Electric	x	133																				
43	Repuestos 1 bulldozer y 2 cargadores	Gen. Electric	x	10																				

1 Valor estimado (Presupuesto de Octubre/69)


2 Valor real de adjudicación

X No incluido en presupuesto original

or estimado (Presupuesto de Octubre/69)

or real de adjudicación

incluido en presupuesto original



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

PROGRESO DE CONTRATOS EQUIPOS

FECHA
AGOSTO 1.972


PRESENTADO
F.H.G.R.

APROB. ACRES	APP H. M.
--------------	--------------

/C FIG. 18




1.- PRESA PRINCIPAL
Pernos de Roca en la Excavación del Estribo
Izquierdo.



2.- BOCATOMA

Formaleta y Refuerzo para el Colado por encima
de la Elevación 611.



3.- TUNEL DE CARGA

Tapón construido para retener el deslizamiento
de Roca en la Abscisa 750.



4.- CASA DE MAQUINAS - UNIDAD NO. 1
Terminación de Soldadura