

137210

72-25-L42



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

INFORME DE PROGRESO NO. 42

OCTUBRE DE 1972

CALI - COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA


INFORME DE PROGRESO NO. 42

OCTUBRE DE 1972



J. H. Blakeman

Acres International Limited  
Resident Manager



Juan Mafón

Departamento de Ingeniería  
Asistente Técnico de la Dirección.

Calz Noviembre 10, 1972

## **C O N T E N I D O**

**Informe Mensual**

**Climatología**

**Personal en el Sitio**

**Informe Médico**

**Maquinaria y Vehículos en el Sitio**

**Relaciones Públicas**

**Llegada de Materiales**

**Cantidades Principales**

**Gráficas**

**Fotografías**

## INFORME MENSUAL

### Ingeniería

En la oficina de Niagara Falls continuó el chequeo y revisión de los dibujos preparados en Cali.

A solicitud de la CVC, se están estudiando actualmente los aspectos económicos de desviar la quebrada "La Riqueza" al túnel de carga. Esta pronto a terminarse un estudio adicional relacionado con la limpieza del embalse aguas arriba de la presa.

Durante el mes se estudiaron problemas de construcción tales como la propuesta del contratista para la formaleta de la tubería de presión inclinada y alteraciones a la planta mezcladora de Murrapal para incorporar las cenizas volantes y los comentarios formales se están preparando actualmente. También se están preparando comentarios sobre las propuestas de ICA para la construcción de la presa utilizando rampas. Igualmente se están preparando detalles típicos de las posibles medidas para controlar las filtraciones de agua en la excavación del túnel de carga.

Respecto a la producción de dibujos, a excepción de seis dibujos del área de control y detalles misceláneos, se expedieron todos los dibujos para la toma y canal del rebosadero, 5 dibujos para la presa y los 2 dibujos finales para el patio de conexiones. Ahora se están concentrando los esfuerzos en la terminación de los dibujos para la presa y subestación de Pance.

Continua la tramitación de los dibujos y calculos de los fabricantes y la inspección del equipo que se está fabricando en Canada y Europa. Se revisaron los informes de inspección y se enviaron a Cali.

En la oficina de Cali, continuaba la revisión de los dibujos para la presa, galería de transformadores, túnel de desagüe, rebosadero y captación Murrapal. Se expidió para construcción un dibujo para la presa con sus hojas correspondientes a refuerzo.

Se envió a Niagara Falls un dibujo de refuerzo para la Captación de Murrapal. Durante el mes, los señores Gordon y Mitchell visitaron Cali y el Sitio con el propósito de coordinar el trabajo de la oficina de Niagara Falls y la obra en construcción. Se revisaron problemas de construcción que se están experimentando actualmente en el sitio y se acordaron los cursos de acción.

CONTRATO AA-03 - OBRAS CIVILES - ICA

Túnel de Desviación

En el pozo de compuertas se terminaron los vaciados A/27 a A/31, llegándose a la elevación 562.60.

Túnel de Desagüe

Se terminó la excavación del arco del techo de la cámara de compuertas encima de la elevación 566 y se instalaron 25 anclajes de roca tipo B.

La excavación del pozo de acceso a la cámara de compuertas quedó terminado desde la excavación del rebosadero hasta la elevación 628, la cual es la elevación de la galería de inyecciones LC1, y se instalaron 50 anclajes de roca tipo B. También se excavó un túnel de conexión corto entre LC1 y el pozo de acceso.

Ataguña aguas arriba .

Comenzó la colocación del material impermeable y se colocó un volumen aproximado de 60.000 metros cúbicos.

Presa

Dentro de la excavación del estribo izquierdo se instalaron 297 anclajes de roca adicionales tipo E para un total de 937.

Se continuó la excavación de la zona de limo cerca de la parte superior de la excavación del estribo izquierdo.

Se hizo la mitad del vaciado del muro de concreto B1/4 en el estribo izquierdo y todo el vaciado B1/6. Se llevó a cabo el trabajo preparatorio para los vaciados de concreto B1/10 y B1/11.

En Octubre 19 se comenzó la operación preliminar de las bombas de desagüe del sitio de la presa sin haber terminado el sello del ataguña aguas arriba. A fines del mes el Contratista no había logrado bajar sustancialmente el nivel del agua aguas abajo de la ataguña.

Continuó el trabajo de remoción de sobrecapa de la banca derecha dentro del área de la presa.

Cantera

Se removieron aproximadamente 50.000 metros cúbicos de material de sobrecapa entre las elevaciones 635 y 620.

Galerías de Inyecciones

La excavación de las galerías de inyecciones fue como sigue:

La galería LC 1 avanzó 36 metros para un total de 150 metros.

La galería LC 3 avanzó 71 metros para un total de 121 metros.

La galería LC 5 avanzó 11 metros hacia el punto S para un total de 21 metros desde la abcisa 407.

Las inyecciones de primera etapa quedaron completadas hasta la abcisa 080 en la galería LC 5.

Rebosadero

Se excavaron aproximadamente 70.000 metros cúbicos de roca entre las elevaciones 634 y 605. La excavación debajo de la elevación 624.50 pertenece al canal del rebosadero. Todo este material fue empujado sobre el borde y formó un cono en el área de la ataguía aguas abajo reprimiendo el río e inundando el portal del túnel de acceso al túnel de desague. Una parte de este material fue acarreado desde este depósito al área de almacenamiento de Las Playas.

Bocatoma

Se terminaron los trabajos de concreto del estribode del rebosadero con los últimos dos vaciados.

En la estructura de toma misma se terminó el vaciado D1/6 hasta la elevación 618.

Túnel de carga

La excavación avanzó 40 metros desde el extremo de la bocatoma hasta la abcisa 617. Las malas condiciones de la roca causaron el avance lento. Se instalaron soportes desde la abcisa 597 en adelante.

En el frente aguas arriba de Murropal el avance fue mínimo. Por lo tanto en octubre 12 se ordenó al Contratista abandonar la excavación en este frente y comenzar inmediatamente con la instalación de la formaleta del túnel en la abcisa 790 lo cual debería permitir que la construcción del revestimiento del túnel prosiga de acuerdo con el programa aprobado desde esta abcisa en adelante.

La zona de falla será atacada desde la Bocatoma y se espera que este cambio en la secuencia de construcción hará posible terminar el túnel de carga según el programa. Se instaló una perforadora rotatoria aguas abajo de la falla geologica en la abcisa 750 y se comenzó una perforación en dirección aguas arriba.

En el frente aguas abajo de Murropal la excavación avanzó 122 metros hasta la abcisa 4+236.

En el frente aguas arriba de La Riqueza la excavación avanzó 104 metros hasta la abcisa 5+605. Las condiciones adversas de la roca necessitaron la instalación de soportes de acero aguas arriba de la abcisa 5+625.

Las caras del túnel entre la Bocatoma y Murropal están ahora separadas 131 metros y entre Murropal y Riqueza 1369 metros.

#### Captación Murropal

La excavación del túnel de conexión entre la estructura de la captación Murropal y la cámara espiral avanzó 37 metros hasta la abcisa 156. En esta abcisa se paró la excavación desde el frente aguas abajo y se comenzó la excavación del portal en el extremo aguas arriba.

En la estructura de toma se terminaron los vaciados E1/2, E1/3, E1/9C, E1/17d, y E1/17c con un volumen total de 1085 metros cúbicos. Todos estos vaciados pertenecen a la mitad izquierda de la estructura.

#### Almenara

La excavación de un túnel piloto para el túnel de ventilación fue comenzada desde el extremo del pozo de la almenara y avanzó 7 metros.

#### TUBERIAS DE PRESION

En la próxima hoja

La excavación del túnel piloto para la tubería de presión inclinada avanzó en dos frentes, continuándose desde abajo y ala vez desde la intersección del túnel de carga. La excavación hacia arriba avanzó 59.50 metros, lo cual combinado con 18.50 metros de la excavación del pozo desde arriba dió un avance total de 78 metros. Faltan 83 metros para terminar.

Las inyecciones en las tuberías de presión de las unidades prosiguieron satisfactoriamente durante el priodo, terminándose las inyecciones de consolidación en las Unidades 1 y 2 y las inyecciones de contacto en la No. 3. La tubería de presión de la Unidad No. 1 fue entregada a Dominion Bridge para la terminación de la capa protectora.

#### Casa de Máquinas

Area de control : Se vació la leza del techo en la El. 215.0 y se desmontaron las formaletas, terminando así todo el concreto estructural en está área.

Area de servicio: No se llevó a cabo trabajo durante el mes.

Unidad No.1 : Se vaciaron hasta la El. 196.10 las dos primeras etapas del embebido en concreto del caracol.

Unidad No. 2 ; No se llevó a cabo trabajo durante el mes.

Unidad No. 3 : Se vació la leza al nivel del piso de generadores en el portal del pozo de barras.

Se están instalando anclajes adicionales en el arco del techo sobre esta area, después de que una revisión del dibujo indicaba que estaba incompleto.

#### Tubos de aspiración y pozos de compuertas.

Se ha terminado todo el concreto para las Unidades 1 y 2. El concreto del tubo de aspiración para la Unidad No. 3 esta terminado en un 50% incluyendo la intersección con el pozo de compuerta. A fines del mes se había instalado la formaleta de acero para el revestimiento de concreto del pozo de compuerta No. 3 y se habían terminado los dos primeros vaciados.

### Galeria de Transformadores

Durante el mes el trabajo continuó en la construcción de las losas del piso y muros de la galería. Se dejó una caja para el concreto de la trinchera de cables en tanto se definían los materiales del conductor y la disposición revisada del mismo. Ambos asuntos fueron despejados hacia fines del mes. La terminación de la losa del piso en el área de transición se posergará hasta que se haya terminado la excavación del tanque de protección contra incendios. Este trabajo está ahora terminado en un 30%, y se está instalando un excavador mecánico para reducir el tiempo de rezaga.

### Túnel de cables

La excavación del túnel de cables fue suspendida en la abscisa 53 para reducir interferencia con otras actividades en la galería de transformadores. Mientras tanto el trabajo continuó en la excavación a tajo abierto del portal (a través de diorita descompuesta) hasta la abscisa 36. En este punto, se conformó el frente para comenzar las operaciones de excavación del túnel.

### Túnel de Fuga.

Continuó el trabajo de concreto con la terminación de la losa de la batea y el primer vaciado de los muros en la sección abierta del canal de portal.

## CONTRATO AA-21 - EQUIPO DE GENERACION - DOM ENGINEERING

### Unidad No. 1

Al principio del mes se terminó el ensayo de presión del caracol. Se instaló el macho de rosca inferior del piezómetro y se ensayó a presión. Además la tubería de ventilación del tubo de aspiración fué colocada y soldada y se removió el tabique de la entrada del caracol.

Se colocó, centró, niveló y se soldó el forro del pozo de la turbina. Se instalaron los tres piezómetros superiores y se ensayaron a presión. El generador de la Unidad 1 llegó al sitio.

### Unidad No. 2

Se recortó el tabique de presión y luego fue soldado en su lugar en la

entrada del caracol. Se instalaron y se soldaron las clavijas contra rotura. Se instaló el anillo de prueba en preparación para los ensayos de presión.

CONTRATO AA-28 - SERVICIOS ELECTROMECANICOS - CANADA ELECTRIC.

Llegó al sitio el primer cargamento de nueve cajas con bandejas de cables.

CONTRATO AA-29 - TUBERIA DE PRESION - DOMINION BRIDGE.

Se removieron las riostras interiores de la tubería de presión para la Unidad 3 en preparación para las inyecciones.

PERSONAL EN EL SITIO AL FINAL DEL MES DE  
OCTUBRE DE 1.972

	Técnico	Administración	Servicios Generales	Construcción	Taller	Seguridad	Total
<b><u>INTERVENTORIA</u></b>							
C. V. C.	20	11	47	103	5	-	186
ACRES	5	--	--	-	-	-	5
<b>Total Interventoria</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>47</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>191</b>
<b><u>CONTRATISTA GENERAL</u></b>							
I. C. A.	53	161	218	1.499	294	2	2.227
<b><u>Subcontratistas</u></b>							
Massa & Cía	--	-	-	49	-	-	49
José Ma. Mosquera	--	-	-	28	-	-	28
<b>Total Contratista Gral.</b>	<b>53</b>	<b>161</b>	<b>218</b>	<b>1.576</b>	<b>294</b>	<b>2</b>	<b>2.304</b>
<b><u>OTROS CONTRATISTAS</u></b>							
Schrader Camargo (sub-contratista de Dominion Eng. y Canadian Vickers)	1	4	4	12	-	-	21
Dominion Engineering	1	-	-	-	-	-	1
Enrique García	-	-	-	4	-	-	4
<b>Total otros Contratistas</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>
<b>T O T A L</b>							
	80	176	269	1.695	299	2	2.521

I N F O R M E M E D I C O

Número de consultas atendidas en el mes de Octubre de 1.972

Con repetición aproximada del 15%. 1.886

Número de personas con lesiones que implicaron  
incapacidad en el mes.

Por accidente	62
Por enfermedad	103
Lesiones serias en el mes	4
Hospitalizadas en Mirandeños	19
Hospitalizadas en otros sitios	4
Envíadas a otros médicos	12
Consultas familiares	65
Vacunaciones	1
Muerto accidente	1
Muerte natural	1

LLEGADA DE MATERIALES Y EQUIPO

PERMANENTE DURANTE EL MES

DE OCTUBRE DE 1.972

Brocas para barrenación	271 piezas
Barrenas de acero integral	20 piezas
Cajas (Bandejas) de aluminio para cables, codos, tees, soportes, conexiones, reduc- ciones, accesorios Contrato AA-28 con Ca- nada Electric, Lic. No. 03115.	23 cajas
Equipo de generación unidad No. 1 Contra- to AA-21 con Dominion Engineering, Lic. No. 01810	262 cajas

## RELACIONES PUBLICAS

Las siguientes personas visitaron el Sitio del Proyecto durante el mes de Octubre de 1.972.

- Octubre 1 Dr. Ricardo Steinhardt, profesor Argentino en Mercadotecnia y Periodista.  
Dr. Stig Moller, Gerente de ventas de Propal.  
Sr. Guillermo Blanco P., exvicepresidente del Banco de Colombia y el Sr. Marco Trujillo, Industrial.
- Octubre 7 Ing. Gilberto Giraldo e Ing. Gilda Otero, del Dpto de Ingenieria de la CVC, acompañados del Sr. José J. Morales, Jefe de la sección de Dibujo de la CVC y 25 personas mas de dicha sección y del Dpto. de aguas.
- Octubre 13 Grupo de 6 profesores del Instituto Industrial Antonio José Camacho de Cali.
- Octubre 14 Sres. Enrique Garcés, José J. Caicedo, Guillermo Bueno, Armando Garcés y Rodrigo Bernal, Industriales del Valle del Cauca y Sr. Edmundo Pérez Gerente de Ecuatoriana de Aviación en Cali
- Octubre 19 Dr. Willi Bischofberger, Médio Suizo.  
Grupo de 13 personas conformado por ejecutivos de Asocaña, la Industria Azucarera, el Ministerio de Agricultura y el Banco de la República.  
Dr. Jaime Lozano de Asocaña.  
Dr. Víctalino Izquierdo de Asocaña  
Dr. Bernardo Uribe Ingenio San Carlos  
Dr. Mario Medina Ingenio Providencia  
Dr. Ricardo Garcés Ingenio El Papayal  
Dr. Oscar Villegas S. Ingenio Balsilla  
Dr. Allan Eder Ingenio Manuelita  
Dr. Fernando Hoguín A. Ingenio Mayagüez  
Dr. Cornelio Lourido Ingenio Meléndez  
Dr. Rafael Lesaca Ministerio de Agricultura  
Dr. Héctor Tovar Caja de Crédito Agrario  
Dr. Luis Alfonso Aragón Banco de la República.
- Octubre 21 Grupo de 10 estudiantes del último año de Ingeniería Sanitaria de la Universidad del Valle acompañados del Dr. Antonio Castillo.

- Octubre 23 Dr. Armando Garcés, Médico de la ciudad de Cali.
- Octubre 24 Dr. Daniel Campo, Ingeniero Residente del BID en Colombia.  
Dr. Gildardo Muñoz y Dr. Dario Cortés, de las Empresas Públicas de Medellín.
- Octubre 25 Grupo de diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, acompañados por el Dr. Henry Heder, Director Ejecutivo de la CVC, El Dr. Vicente Aragón, Ingeniero Jefe del Proyecto, y el Dr. José María Lombana, Asistente de la Dirección:  
José Andrés Viáfara  
Manuel Gutierrez Ocampo  
Hélf González Ospina  
Baltazar de los Ríos  
Francisco Buitrago  
Aldemar Medina  
Alcira de Orozco  
Trinidad de Ochoa  
Evelio Alzate  
Ramón Elías López
- Octubre 28 Dr. Bernardo Molano y Dr. Andrés Andujar de Fruco S.A.  
Dr. Juan Andujar, Gerente de Cartones de América.  
Dr. Fernando Medina del Dpto. de estudios Económicos de la CVC.  
Grupo de 7 secretarías de los distintos Dptos de la CVC.
- Octubre 31 Dr. Rodrigo Sotela, Oficial de Finanzas del BID en Colombia.  
Dr. Eduardo Cárdenas del Dpto de Finanzas de la CVC.

CANTIDADES PRINCIPALES APROXIMADAS EJECUTADAS EN EL  
MES DE OCTUBRE DE 1.972

<u>Item</u>	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pesos</u>	<u>Dólares</u>
<u>AREA DE CASA DE MAQUINAS</u>				
<u>Tubería de presión</u>				
Excavación subterránea en roca para la rama inclinada.	M3	230	47.000	1.300
<u>Túnel de cables</u>				
Excav. común en el portal	M3	31.500	40.000	2.000
<u>Edificio de Control</u>				
Acero de refuerzo	Kg.	12.000	13.000	4.400
Cemento	Ton.	30	18.000	--
Concreto	M3	80	31.000	1.000
<u>Tubos de aspiración y pozos de compuertas.</u>				
Acero de refuerzo	Kg.	33.000	37.000	12.000
Cemento	Ton.	210	127.000	--
Concreto	M3	620	104.000	7.000
<u>Casa de Máquinas</u>				
Acero de refuerzo	Kg.	13.000	14.500	5.000
Cemento	Ton.	110	64.000	--
Concreto	M3	280	55.500	2.300
<u>Galería de transformadores</u>				
Acero de refuerzo	Kg.	16.000	18.000	6.000
Cemento	Ton.	80	48.000	---
Concreto	M3	280	38.600	2.700

<u>Item</u>	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pesos</u>	<u>Dólares</u>
<u>Túnel de fuga</u>				
Acero de refuerzo	Kg.	19.000	21.000	7.000
Cemento	Ton.	110	62.400	--
Concreto	M3	290	33.000	8.400
<u>AREA DEL TUNEL DE CARGA</u>				
<u>Túnel de carga</u>				
Excav. Subterránea en roca	M3	7.100	655.000	65.200
Colocación de marcos matál.	Kg.	4.000	37.000	2.300
<u>Captación Murrupal</u>				
Excav. subterránea en roca	M3	300	19.000	2.300
Concreto	M3	1.350	199.000	12.900
Cemento	Ton.	730	438.000	--
<u>Bocatoma</u>				
Concreto	M3	730	104.000	20.700
Cemento	Ton.	300	180.000	--
Acero de refuerzo	Kg.	15.000	17.000	5.500
<u>AREA DE LA PRESA</u>				
<u>Rebosadero</u>				
Excav. en roca a tajo abierto	M3	70.000	150.000	26.500
<u>Cantera</u>				
Descapote	M3	50.000	410.500	13.500
<u>Desviación</u>				
Excava subterránea en roca	M3	510	31.500	3.800
Concreto	M3	960	153.000	9.200
Cemento	Ton.	480	288.000	--
Acero de refuerzo	Kg.	15.000	16.600	5.500

<u>Item</u>	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pesos</u>	<u>Dólares</u>
<u>Estribo Izquierdo</u>				
Acero de refuerzo	Kg.	13.000	14.500	4.800
<u>Ataguía de aguas arriba</u>				
Relleno impermeable	M3	60.000	635.000	25.000
<u>Túnel de desagüe</u>				
Excav. subterránea en roca	M3	510	60.000	6.000
<u>Galería de Inyecciones</u>				
Excav. subterránea en roca	M3	1.100	212.000	17.300

MAQUINARIA Y VEHICULOS EN EL SITIO AL FINALIZAR EL MES  
DE OCTUBRE DE 1.972

<u>C.V.C</u>	<u>Septiembre</u>	<u>Octubre</u>
<u>Vehiculos</u>		
Camionetas	16	16
Jeeps	8	8
Camiones	2	2
<u>Maquinaria</u>		
Bulldozer CAT D8H	3	3
Cargador CAT 950	2	2
Compresor Atlas Copco	2	2
Concretadora	1	1
<u>I C A</u>		
<u>Maquinaria</u>		
Compresores rotatorios Gardner Denver SP-600	8	8
Compresores estacionarios Gardner Denver	12	12
Compresor portatil marca Cyclo B	2	2
Perforadoras de orugas Gardner Denver	8	8
Perforadoras de pierna	49	49
Perforadoras de cielo	9	9
Perforadoras Stenwick	2	2
Trepador de tiros	2	2
Martillos perforadores	3	3
Perforadores de piso S-58	49	49
Motoperforadores de piso	3	3
Perforadoras para tunel G.D.	4	4
Taladro de columna	1	1
Equipo de perforacion Atlas Copco	1	1
Perforadora Diamante Long Year	1	1
Rompepavimentos	4	4
Jumbos	3	3
Martillo Tex. 20 Atlas Copco	4	4
Motoniveladora CAT No. 12	2	2
Cargadores 955 K, 977K.	5	5
Cargadores (trasloaders) marca		
JOY de 2.25 Yd3	5	5

	<u>Septiembre</u>	<u>Octubre</u>
Rezagadores EIMCO 632 y 22	3	3
Cargadores Terex	4	4
Cargadores MICHIGAN de $1\frac{1}{2}$ Yd3	2	2
Bulldozer D8-H	5	5
Bulldozer D-4	1	1
Bombas de gusano 3L6 MOYNO	3	3
Bombas de gusano 3L10 MOYNO	1	1
Bombas sumergibles Gardner Denver	4	4
Bombas centrífugas autocebantes:		
6" Barnes - 100 CCG	1	1
6" Barnes - 100 CCD	1	1
6" Barnes - 105 CU	1	1
Bombas Stang de 4"	9	9
Bombas centrífugas horizontales	12	12
Motobombas MOYNO	2	2
Metabombas centrífugas marca LINITEX	1	1
Bombas centrífugas marca JAEDER	6	6
Bombas centrífugas marca STANG	2	2
Bombas sumergibles 40 HP STANG	6	6
Monitores para agua de 6" y 4" STANG	2	2
Bombas alta presión - monitores Stang	0	2
Bombas centrífugas electr. KSB	0	2
Bombas centrífugas electr. Aurora	0	2
Bomba para inyección de lechada a alta presión Gardner Denver	0	1
Tractor sobre orugas D8-46A	3	3
Tractor estibador Clark	1	1
Afiladora Universal Gardner Denver	6	6
Vibrador neumático DART A-250	13	13
Vibrador eléctrico Remington 3 EV	19	19
Vibrador neumático Kochring	4	4
Vibradores con chicote	20	20
Vibradores para concreto	20	20
Soldadores Hobart 300 Amp.	5	5
Soldadora WESTINHOUSE WS-6B	1	1
Soldadora Smith A-3000	0	1
Soldadora marca P.H. WMC-300	1	1

	<u>Septiembre</u>	<u>Octubre</u>
Planta soldadora eléctrica HOBART	2	2
Soldadora Eléctrica LINCOLN	4	4
Soldadora eléctrica HOBART M-250	1	1
Soldadora de generador HOBART N-300	0	1
Planta Diesel Caterpillar 219 Kw.	2	2
Planta Diesel Caterpillar 55 Kw.	3	3
Camión engrasador ALEMITA	1	1
Volquetas EUCLID 238 H.P. 95 F.D.	7	7
Volquetas FORD L T-9000	8	8
Volquetas FORD F-600, 8 Ton.	7	7
Volquetas FORD F-6000	8	8
Chasis FORD F-6000	1	1
Volquetas EUCLID de 35 Ton.	10	10
Semi-remolques para cemento	4	4
Tractores Diesel autocar	1	4
Plataforma remolque Vicmaher	1	1
Tractomula Autocar	1	1
Tanque para cemento Fruehauf	2	2
Grúas excavadoras LINK - BELT	3	3
Grúas de 4 Ton. para camión	1	1
Grúas para elevar vagonetas	1	1
Transformadores de 200 Kva. Amp.	2	2
Transformador Amperio 54A, 56A, 57A, 58A, 59A, 60A, 61A.	8	8
Transformador de 100 Kva.	1	1
Transformador de 50 Kva. de distribución	1	1
Transformador DELMATEX de 50 Kva.	1	1
Transformador IEZA de 45 Kva.	1	1
Transformador de 37 Kva.	1	1
Transformador IEZA de 15 Kva.	1	1
Transformador CONTINENTAL de 15 Kva.	7	7
Transformador de distribución de 10 Kva.	29	29
Transformador de 318 Kva. Amp.	1	1
Transformador de distribución de 315 Kva.	3	3
Transformador trifásico B-53	4	4
Transformador de 800 Kva. Siemens	1	1


	<u>Septiembre</u>	<u>Octubre</u>
Ventilador marca FOLKE, AMF	5	5
Ventilador JOY de 16.740 pcm.	12	12
Ventilador JOY de 44.160 pcm.	1	1
Ventilador JOY de 95.040 pcm.	1	1
Ventilador JOY (sopladores) de 8.000 pcm.	6	6
Ventilador JOY Mod. 9029-303	1	1
Ventilador JOY, 1750 pcm.	3	3
 Cubos (bachas) metálicas marca I.H. de 2 Yd3	2	2
Cubos (bachas) metálicos marca I.H. del 1 Yd3 para concreto.	1	1
Lanzadores de concreto BSM	4	4
Revolvedoras de concreto MIPSA	6	6
Mezcladoras operadas a mano	2	2
Bombas "CHALLENGE" para concreto	2	2
Mezcladoras de trompo de 6 M3 sobre chasis	6	6
Revolvedora de lechada marca HECHIZO	1	1
Bombas WHITEMAN para concreto	2	2
Mezcladoras de concreto tipo móvil, sobre chasis de 8 M3	6	6
Revolvedora basculante SMITH	1	1
 Escrepas de mina	2	2
Malacates neumáticos	5	5
Malacates de cadena	2	2
Malacates Vulcan Denver	2	2
 Torno paralelo Universal 5 c.v.	1	1
Torno paraleo 420, marca IMOR	1	1
 Máquina roladora y cortadora	1	1
Máquina para tubos	1	1
 Máquina copiadora (heliográfica)	1	1
 Clasificadores ( planta de agregados )		
Telsmith y Barber Green	2	2
 Calculadoras electrónicas CANON	3	3
 Formaletas metálicas, túnel de desvío	1	1
Formaletas metálicas, pozo de compuertas	1	1

	<u>Septiembre</u>	<u>Octubre</u>
Máquina para ensamblar y cortar mangueras	1	1
Locomotoras Plymouth con 8 vagonetas c/u	3	3
Compactador vibratorio HYSTER	1	1
 <u>Vehículos</u>		
Camionetas FORD F-100	18	18
Camián FIRD F-350	3	3
Camión de redillas D-600, Dodge	1	1
Camiones de 1.5 Ton.	1	1
Ambulancia	1	1
Microbus	1	1
Jeeps	9	9
Camioneta Guayín (comando) WYLLIS	1	1
 <u>OTROS CONTRATISTAS</u>		
<u>DOMINION ENGINEERING</u>		
 <u>Vehículos</u>		
Campero Comando	1	1
 <u>SCHRADER CAMARGO - (CONTRATISTA DE CANADIAN VICKERS, DOMINION BRIDGE Y DOMINION ENGINEERING)</u>		
 <u>Maquinaria</u>		
Equipo de Rayos X	1	1
Equipo de soldadura eléctrica de 250 - 350 y 450 amperios.	5	5
 <u>Vehículos</u>		
Camioneta Chevrolet, capacidad 3 Ton.	1	1
Camián Dodge, capacidad 3 Ton.	1	1
Camión FORD de 7 Ton.	1	1

C L I M A T O L O G I A

Precipitación diaria en milímetros en el mes de Octubre de 1.972

Día	La Floresta	Guadualito	Prados	Ladrilleros
1	5	1	1	3
2	3	12	7	13
3	2	10	15	7
4	7	10	16	14
5	2	0	5	2
6	19	0	23	28
7	0	58	1	1
8	36	0	31	24
9	0	14	1	3
10	11	12	12	31
11	5	12	11	29
12	31	29	20	9
13	0	0	37	65
14	2	7	1	12
15	5	4	5	9
16	3	3	3	8
17	4	30	37	3
18	5	12	5	19
19	15	14	6	15
20	20	18	9	23
21	20	3	19	67
22	5	28	5	10
23	10	0	33	50
24	0	13	1	5
25	14	2	18	36
26	3	0	2	8
27	2	4	1	5
28	6	12	8	48
29	10	17	10	32
30	0	3	12	92
31	4	3	5	2
Total	249	331	360	673



#### INDICE GENERAL DE GRAFICOS

- 1. PRESA**
  - 1-1A Área de la presa
  - 1-1B Presa concreto
  - 1-2 Sistema de inyecciones y alivio de presión
- 2. TUNEL DE DESVIACION**
  - 2-1 Túnel desviación entrada
  - 2-2 Túnel desviación excavación
  - 2-3 Túnel desviación concreto
- 3. TUNEL DE DESAGUE**
- 4. VERTEDERO**
- 5. BOCATOMA**
- 6. TUNEL DE CARGA**
- 7. CAPTACION MURRAPAL**

#### CONVENCIOS

- Gráficos en este informe
- Gráficos en informes anteriores
- PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA
- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
- FECHA: 1971-1974. PRESENTADO: ARQNS E.S. O'B. DIBUJADO: D. W.H. FIG: O





#### DISPOSICION GENERAL




1973

1974



## CONVENCIONES DEL GRAFICO




## CONVENCIONES DEL DIBUJO


Area de Trab. Programado	Area de Trab. Anterior	Area de Trab. En el Período
Excavac. _____	_____	_____
Enrocado _____	_____	_____

1974

Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



#### CONVENCIONES DEL GRAFICO



#### CONVENCIONES DEL DIBUJO

	Area de Trab. Programado	Area de Trab. Anterior	Area de Trab. En el Período
Excavac.	-----	[ ]	[ ]
Enrocado	-----	=====	=====

ESTE DIBUJO FORMA PARTE DE UN JUEGO  
DE 2 PLANOS NUMERADOS I-IA Y I-IB  
LOS CUALES DEBEN LEERSE CONJUNTA-  
MENTE



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

AREA DE LA PRESA  
PROGRAMA DE CONTRATO  
COL AA 453 DE ICA  
ACRES N° 1630 12 543 A



FECHA  
OCT.-1972

PRESENTADO  
ESOB

APROB.  
DWH

DIBUJADO  
ELF

FIG  
I-IA



#### CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado      Anterior      En el Período  
Zona Trabajos Previos  
(Limpios y anclajes)

Concreto \_\_\_\_\_  
Enrocado \_\_\_\_\_

ESTE DIBUJO FORMA PARTE DE UN JUEGO  
DE 2 PLANOS NUMERADOS I-IA Y I-IB  
LOS CUALES DEBEN LEERSE CONJUNTA-  
MENTE



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA



PRESA  
ENROCADO Y CONCRETO

FECHA	PRESENTADO:	APROB	DIBUJADO	FIG.
OCT - 1972	E S O B	D W H	E L F	I-IB


DESCRIPCION	CANTIDAD	1971						1972											
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Excavacion Galeria de inyecc. y drenaje presa y vertedero. Incluye pozos verticales	2.751.46 m						0		10		20		30		40				
Perforaciones e inyecciones en las galerias																			

1973

1974



## CONVENCIONES DEL GRAFICO




## CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado	Anterior	En el Período
Excavacion	—	—





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

PRESA  
SISTEMA DE INYECCIONES  
Y ALIVIO DE PRESION




1971

1972



## CONVENCIONES DEL GRAFICO



## CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado	Anterior	En el Período
Excavacion tajo abierto	—	---
Excav. tunel	---	—
Concreto	====	====



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

TUNEL DE DESVIACION  
ENTRADA




FECHA OCT - 1972	PRESENTADO E.S.O.B	APROB. D.W.H.	DIBUJADO E.L.F.	FIG 2-1
---------------------	-----------------------	------------------	--------------------	------------

DESCRIPCION	CANTIDAD	1972												1973							
		May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep			
<u>Excavación</u>																					
Tunel de acceso extra																					
Camara comp. y Tunel hasta Est. 132.33																					
Pozo acceso cámara compuertas																					
<u>Concreto</u>																					
Revest. Tunel Est. 16.75 a 130.41																					
Apollo concreto silletas de acero																					
Cámera compuertas y zona Tub. blindada																					
Tapón tunel acceso extra																					
Revest. Tunel Est. 288 a 161																					
Estructura de salida del Tunel																					
<u>Montaje</u>																					
Compuertas y tubería blindada																					


The diagram illustrates the longitudinal profile of the tunnel. At the top right, a vertical cross-section shows levels EL. 643.0, EL. 627.40, EL. 627.60, EL. 587.16, and EL. 587.33. A horizontal line at the bottom represents the ground surface. The tunnel profile starts at STA K0+005.86, descends to STA K0+011.65, and then rises to STA O+151.76. The 'Estructura de Entrada' (Entrance Structure) is located at the start of the tunnel. The 'Camara de compuertas' (Valve Chamber) is shown at the end of the tunnel. Two sections labeled 'A' are indicated for detailed views.

1973


1974

CORTE A-A  
ESC. 1:100

CORTE B-B



## CONVENCIONES DEL GRAFICO




## CONVENCIONES DEL DIBUJO

	Programado	Anterior	En el Período
Excavación	---	—	—
Concreto	---	----	----
Montaje			

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYATUNEL DE DESAGÜE  
DE FONDOFECHA  
OCT - 1972PRESENTADO:  
ESOBAPROB:  
DWHDIBUJADO:  
ELF

FIG 3



1973

1974


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Feb Mar Abr May Jun Jul Aug

A hand-drawn Gantt chart on lined paper. The chart consists of five horizontal bars representing tasks. The first bar starts at 0% and ends at 20%. The second bar starts at 20% and ends at 40%. The third bar starts at 40% and ends at 60%. The fourth bar starts at 60% and ends at 80%. The fifth bar starts at 80% and ends at 100%. A vertical line is drawn at 90%, and another at 100%. The chart shows that the tasks are progressing sequentially from left to right.

			% APROXIMADOS, PARCIAL Y ACUMULADO, DE EVASIÓN
	8	8	
	7	15	
	11	26	
	12	38	
	13	51	
	13	64	
	9	73	
	8	81	
	6	87	
	4	91	
	2	93	
	2	95	
	2	97	
	1	98	
	1	99	
	1.	100	
	Parcial	Acum	


## CONVENCIONES DEL GRAFICO



## CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado Anterior En el Período

### Excavacion



## Concreto



CVC

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

## PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

## VERTEDERO

FECHA  
ACT - 10


PRESENTA  
ESD&B

APROB  
DWH


DIBUJ  
ELI

FIG 4


DESCRIPCION	CANTIDAD	1971				1972												
		Sep	Oct	Nov.	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun.	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
<u>Excavacion</u>																		
Comun a tajo abierto	23.500 m <sup>3</sup>	0				100%												
Base del estribo	250 m <sup>3</sup>		0			100%												
Roca a tajo abierto	5.600 m <sup>3</sup>	0				100%												
Zona marcos portal		0				100%												
<u>Concreto</u>																		
Plantilla bajo EL. 606.65	262 m <sup>3</sup>					0			100%									
Transicion y hasta EL. 658.50	2.488 m <sup>3</sup>					0				100%								
Columnas y trabes desde EL. 613.80											0							
Columnas y trabes desde EL. 605.25						0			100%									
Estríbos del puente						0			100%									
Vigas prefabricadas						0							100%					
Terminación puente						0								100%				
<u>Montaje (iniciación)</u>																		





Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




DESCRIPCION	CANTIDAD	1971												19					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Tunel de Acceso Murrupal																			
Excavacion:																			
Del portal	2000 m <sup>3</sup>	0	100 %																
Del tunel	472 m	0	50	100%															
Tunel de Acceso La Riqueza																			
Excavacion																			
Del portal	1640 m <sup>3</sup>	—	—	—	—	0	50	100											
Del tunel	280 m	—	—	—	—	0	50	100%											
Tunel de Carga																			
Excavacion																			
Desde Murrupal	4967 m	0	10	14	20	30	40	50	60	70									
Desde La Riqueza	3036 m	0	10	20	30	40	49	50	60										
Desde la bocatoma	100 m	0	100%																
Concreto																			
Revestimiento	8103 m																		
Inyecciones y alivio de presion	8103 m																		



NO  
Se  
parc





## NOTA I

Se continuó la excavación por Bocatoma para recuperar atraso por Murrupal

## CONVENCIONES DEL GRAFICO

100% Programada

### Porcentaje realizado

### Periodos trabajados

### Retraso en tiempo

## CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado      Antes      En el  
Período

En el  
Período

Excavacion \_\_\_\_\_

Concreto :

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

## TUNEL DE CARGA

**CORTE TIPICO**  
ESC. 1:200


**TUNELES DE ACCESO**  
ESC. 1:200

The figure consists of two technical drawings. The top drawing shows a cross-section of a tunnel entrance with a yellow dashed outer boundary. Inside, a silhouette of a person stands near a vertical line. Dimensions shown are: total width 500, height 25, inner width 450, and inner height 225. The bottom drawing shows a longitudinal section of the same tunnel entrance. It features a semi-circular top with a height of 305. The overall height of the entrance is 225. A silhouette of a person stands at the entrance. The width at the base is 450.

A hand-drawn map of a river system. The main river flows from the bottom right towards the center-left. A tributary, labeled "R. Donubio", joins the main river at a point indicated by a bridge icon. The main river is labeled "Q. La Riqueza". On the left side, there is a vertical line representing a dam or lock structure, with "K7" at the top and "K8" below it. Further down the river, another vertical line is labeled "K8 + 125". To the right of the river, there is a circular area labeled "Casa de Maquinas" (Machine House). A small arrow points from the river towards this area. The river continues to flow through several winding branches on the right side, with one branch labeled "a Buenaventura". At the bottom left, a partial label "istalina" is visible.

FECHA OCT - 1972	PRESENTADO ES DB	APROB DWH	DIBUJADO ELF	FIG 6
---------------------	---------------------	--------------	-----------------	----------




DESCRIPCION	CANTIDAD	1972												1973													
		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	
Escavacion																											
Zona presa																											
Tunel y Camara espiral		0	20	30	40	50	60	70	80	90	100																
Pozo vertical																											
Concreto																											
Presa: Monolitos 1-3 y 8-6																											
Presa: Monolitos 2-4 y 7-5																											
Pozo, desaereacion, espiral y acceso																											
Tunel de conexion																											
Montaje																											
Instalacion de compuertas y tablones																											




973

1974


Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



CONVENCIONES DEL GRAFICO		
100% Programado		Porcentaje realizado
		Periodos trabajados
		Retraso en tiempo
CONVENCIONES DEL DIBUJO		
Programado	Anterior	En el Período
Excavacion		
Concreto		
ESTE DIBUJO FORMA PARTE DE UN JUEGO DE 2 PLANOS NUMERADOS 7-1 Y 7-2 LOS CUALES DEBEN LEERSE CONJUNTAMENTE		
<b>GVC</b> CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA		
CAPTACION MURRAPAL GENERAL		
FECHA OCT.-1972	PRESENTADO: ESDB	APROB. DWH
DIBUJADO: ELF	FIG	7-1



PLANTA




CORTE A-A


CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado Anterior En el Período

Concreto



ESTE DIBUJO FORMA PARTE DE UN JUEGO  
DE 2 PLANOS NUMERADOS 7-1 Y 7-2  
LOS CUALES DEBEN LEERSE CONJUNTA-  
MENTE



ESCALA :







CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

CAPTACION MURRAPAL  
CONCRTO EN LA PRESA

FECHA OCT. 1972	PRESENTADO ESOB	APROB DWH	DIBUJADO ELF	FIG 7-2
--------------------	--------------------	--------------	-----------------	------------

DESCRIPCION	CANTIDAD	1971				1972															
		Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Apr	
Trabajos Acceso Superior					0				100%												
Construcción trocha acceso																					
Portada tunel acceso					0					100%											
Excavación tunel acceso	88.50 m							0			100%										
Concreto portal																					
Trabajos en el Pozo Vertical																					
Excavación pozo piloto	150.00 m.																				
Banqueo y concreto lanzado																					
Inyecciones almenara																					






1973

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 1974

100 %

0 100 %



EI 710

C

EI 700

A

EI 690

Tunel de Acceso

EI 680

A

EI 670

EI 660

EI 650

EI 640

EI 630

B

100% Programado

Porcentaje realizado

EI 620

B

Períodos trabajados

EI 610

B

Retraso en tiempo

EI 600

EI 590

EI 580

EI 570

EI 560


EI 550

Tunel de Conección  
No se incluye en el  
programa de barras

EI 500

ESC. 1:750

## CONVENCIONES DEL GRAFICO



## CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado Antes En el Período

Excavacion

Concreto




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA


PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

ALMENARA

DESCRIPCION	CANTIDAD	1971						1972						
		Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
<u>Excavacion</u>														
Distribuidor y rama horizontal	126.65 m	0		100%										
Tubos de presion	217.13 m	0		100%										
Pozo piloto en rama inclinada	437.00 m	0		100%										
Banqueo en rama inclinada	437.00m													
<u>Montaje</u>														
Blindaje en tubos de presion	176.00m													
<u>Concreto</u>														
Tubos de presion														
Tuberia de Presión (inclinado)	44000 m													
Tapón en túnel de acceso														





PLANTA  
ESC. 1:2000




1971

1972


1974



## CONVENCIONES DEL GRAFICO



## CONVENCIONES DEL DIBUJO




ICVG

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA



## TUBERIA DE PRESSION

FECHA	PRESENTADO	APROS	DIBUJO	FIG
OCT - 1972	ESOB	DWH	ELE	


DESCRIPCION	CANTIDAD	1971												1972					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Excavacion																			
Bóveda	4 200 m <sup>3</sup>	0		50		100%													
Bajando hasta El. 202.89	17 735 m <sup>3</sup>						0	50	100%										
Bajando hasta El. 188.00	13.000 m <sup>3</sup>							0	70	80	90	100%							
Pozos de barras aisladas	123 m <sup>3</sup>							0		50			100%						
Galería de transformadores	9250 m <sup>3</sup>					0		100%											
Tubos de Aspiracion	3039 m <sup>3</sup>						0	50	100%										
Pozos de Compuertas	3039 m <sup>3</sup>						0	30		30		100%							
Tanque y Pozo	1065 m <sup>3</sup>					0		50			100%								



1972




## CONVENCIONES DEL GRAFICO




## CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado	Anterior	En el Período
------------	----------	---------------


Excavacion	-----	—	—
------------	-------	---	---



72




Cielo Raso Falso



COLADO NOMBRE	T M T		ADL (-) ATR (+)
	PROG	REAL	
M - 8b	594	594	
M - 8a	605	598	(-) 7
M - 9b	605	597	(-) 8
M - 9a	617	599	(-) 18
Cols - 1a6	617	608	(-) 9
Cols - 7aII	629	734	(+) 105
M - 10 b	645	634	(-) 11
M - 10 a	668	742	(+) 74
2° - N	712	767	(+) 45
3° - N	812	824	(+) 12
42° - N	923	851	(+) 28

COLADO NOMBRE	T M T		ADL (-) ATR. (+)
	PROG.	REAL	
HS - 8a	609	608	(-) 1
HS - 8c	599	602	(+) 3
Cols 1-2-4	609	641	(+) 32
Cols 1-2-4-5-6	619	644	(+) 25
HS - 9a	629	629	
LOSA I-3	645	669	(+) 24
HS - 8d	631		
Col-3 der	666	699	(+) 33
HS - 8b	678		
Col-3 izq.	689	712	(+) 23
LOSA 3-4	698	736	(+) 38



MURO AGUAS ARRIBA ( visto desde adentro )


ESC : 1:200

MURO AGUAS ARRIBA


COLADO NOMBRE	TMT		ADL (-) ATR (+)
	PROG	REAL	
HS-8h	616	616	
HS-9d	625	625	
Cols G 1-2-3	633	645	(+) 12
V - 1-3	645	664	(+) 19
F - S	607	707	(+) 100
HI - 3	618	665	(+) 47
HI - 4	631	678	(+) 47
HI - 6a	639	684	(+) 45
HI - 3c	643	659	(+) 16
HI - 7a	646	690	(+) 44
P.EL 186	654	816	(+) 162
HI - 4c	654	676	(+) 22
HI - 6c	661	686	(+) 25
HI - 7c	666	691	(+) 25
HS - 8c	681	700	(+) 19
HS - 9b	689	708	(+) 19
H2 - 6a	619	676	(+) 57
H2 - 7a	626	683	(+) 57
H2 - 8a	632	690	(+) 58
H2 - 9a	638	705	(+) 67
CG - 6	646	713	(+) 67
HI - 6d	633	677	(+) 44
HI - 7d	646	684	(+) 38
HI - 5c	643	676	(+) 33
HI - 8a	661	697	(+) 36
HI - 9a	673	705	(+) 32
Cols G 4-5	684	712	(+) 28
V - 3-4	697	715	(+) 18
V - 4-6	696	722	(+) 26

COLADO NOMBRE	T M T	
	PROG	REAL
H2 - 6c	696	712
H2 - 7c	702	718
H2 - 5b	699	710
H2 - 8b	717	726
H2 - 9b	729	733
CG - 7	737	739
H3 - 6a	725	721
H3 - 7a	732	732
H3 - 8a	738	736
H3 - 9a	744	742
H3 - 5b	747	759
CG - 8	752	748
V - 6 - 8	764	752
H3 - 6c	748	732
H3 - 7c	751	749
H3 - 8b	766	756
H3 - 9b	781	816
Cols G 9-10	789	771
V - 8 - 10	801	781


CONVENCIONES DEL DIBUJO:




Columnas




Losas o Pisos




Muros o Vigas



Proyectado



Anterior



En el Período

EST  
PLA  
LOS

MURO AGUAS ARRIBA

COLADO NOMBRE	TMT		ADL(-) ATR(+)
	PROG	REAL	
HS-8h	616	616	
HS-9d	625	625	
Cols G I-2-3	633	645	(+) 12
V - I-3	645	664	(+) 19
F - S	607	707	(+) 100
HI - 3	618	665	(+) 47
HI - 4	631	678	(+) 47
HI - 6a	639	684	(+) 45
HI - 3c	643	659	(+) 16
HI - 7a	646	690	(+) 44
PEL 186	654	816	(+) 162
HI - 4c	654	676	(+) 22
HI - 6c	661	686	(+) 25
HI - 7c	666	691	(+) 25
HS - 8c	681	700	(+) 19
HS - 9b	689	708	(+) 19
H2 - 6a	619	676	(+) 57
H2 - 7a	626	683	(+) 57
H2 - 8a	632	690	(+) 58
H2 - 9a	638	705	(+) 67
CG - 6	646	713	(+) 67
HI - 6d	633	677	(+) 44
HI - 7d	646	684	(+) 38
HI - 5c	643	676	(+) 33
HI - 8a	661	697	(+) 36
HI - 9a	673	705	(+) 32
Cols G - 4-5	684	712	(+) 28
V - 3-4	697	715	(+) 18
V - 4-6	696	722	(+) 26


COLADO NOMBRE	TMT		ADL(-) ATR(+)
	PROG	REAL	
H2 - 6c	696	712	(+) 16
H2 - 7c	702	718	(+) 16
H2 - 5b	699	710	(+) 11
H2 - 8b	717	726	(+) 9
H2 - 9b	729	733	(+) 4
CG - 7	737	739	(-) 2
H3 - 6a	725	721	(-) 4
H3 - 7a	732	732	
H3 - 8a	738	736	(-) 2
H3 - 9a	744	742	(-) 2
H3 - 5b	747	759	(+) 12
CG - 8	752	748	(-) 4
V - 6 - 8	764	752	(-) 12
H3 - 6c	748	732	(-) 16
H3 - 7c	751	749	(-) 2
H3 - 8b	766	756	(-) 10
H3 - 9b	781	816	(+) 35
Cols G 9-10	789	771	(-) 18
V - 8-10	801	781	(-) 20

◀ 3


CALENDARIO ABREVIADO

		1970	1971	1972	1973	1974
ENE	I 31		196	561	927	1292
FEB	I 28		227	592	958	1323
MAR	I 31		255	621	986	1351
ABR	I 30		286	652	1017	1382
MAY	I 31		316	682	1047	1412
JUN	I 30	JUN 20	347	713	1078	
JUL	I 31	12	377	743	1108	
AGO	I 31	43	408	774	1139	
SEP	I 30	74	439	805	170	
OCT	I 31	104	469	835	200	
NOV	I 30	135	500	866	1231	
DIC	I 31	165	530	896	1261	

CONVENCIONES DEL DIBUJO




Columnas




Losas o Pisos



Muros o Vigas



Proyectado



Anterior



En el Período

ESTE DIBUJO FORMA PARTE DE UN JUEGO DE 2  
PLANOS NUMERADOS 10-3A y 10-3B  
LOS CUALES DEBEN LEERSE CONJUNTAMENTE




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

CASA DE MAQUINAS-CONCRETO  
MURO AGUAS ARRIBA

FECHA OCT - 1972	PRESENTADO ESOB	APROB. DWH	DIBUJADO ELF	F-G 10-3A
---------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------

DESCRIPCION	CANTIDAD	1972											
		Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	O		
Area de Control													
Pisos y Cols. sobre EL 199.65													
Losas (incluye columnas)					EL 203.15	EL 203.71	EL 207.88	EL 212					CUBIERTA
Casa de Maquinas													
Muro Este (AS y C.M.)													
Muro aguas arriba													100%
Muros abajo y oeste													
Cols. grua muro aguas arriba				I-2-3	4-5-6			7-8					
Vigas grua muro aguas arriba				(1-3)		(3-4)(4-6)			(6-8)				(8-10)
Cols. grua muro aguas abajo				I-2-3	4-5-6		7-8		9-10				
Vigas grua muro aguas abajo				(1-3)	(3-4)	(4-6)		(6-8)		(8-10)			
Losas y cols area servicio				MEZZ.	I-3		3-4						



MURO AGUAS ABAJO

1973

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

## MURO AGUAS ABAJO



COLADO HOMBRE	T M T		ADL (-) ATR (+)
	PROG.	REAL	
HS-8g	616	614	(-) 2
HS-9g	625	620	(-) 5
Cols G I-2-3	633	638	(+) 5
HS-8f	635	680	(+) 45
V-1-3	645	658	(+) 13
H1-8c	642	680	(+) 38
HS-9e'	649	693	(+) 44
H1-9d	659	693	(+) 34
CG-4	667	701	(+) 34
V-3-4	675	708	+ 33
H1-8d	656	690	(+) 34
H1-9e	670	699	(+) 29
CG-5	686	703	(+) 17
H2-8c	670	687	(+) 17
H2-9d	678	694	(+) 16
CG-6	686	703	(+) 17
V-4-6	698	714	(+) 16
H2-8d	693	722	(+) 29
H2-9e	708	729	(+) 21
CG-7	716	735	(+) 19
H3-8c	716	729	(+) 13
H3-9e	724	734	(+) 10
CG-8	732	741	(+) 9
V-6-8	744	749	(+) 5
H3-8d	739	748	(+) 9
H3-9f	754	757	(+) 3
CG-9	762	768	(-) 6
CG-10	770	767	(-) 3
V-8-10	782	774	(-) 8

ESTE DIBUJO FORMA  
PLANOS NUMERADOS  
LOS CUALES DE

NOTA

Ver Calen

CVC

CASA  
MURFECHA  
OCT-1973

MURO OESTE

## MURO OESTE

COLADO HOMBRE	T M T		ADL (-) ATR (+)
	PROG	REAL	
H3-5c	794	811	(+) 17
H3-6d	806	816	(+) 10
H3-8e	818	770	(-) 48
H3-8f	830	769	(-) 61
H3-9g	842	778	(-) 64
H3-9h	854	777	(-) 77

May Jun

MURO AGUAS ABAJO

COLADO HOMBRE	T M T		ADL (-) ATR (+)
	PROG.	REAL	
HS-8g	616	614	(-) 2
HS-9g	625	620	(-) 5
Cols G I-2-3	633	638	(+) 5
HS-8f	635	680	(+) 45
V-1-3	645	658	(+) 13
H1-8c	642	680	(+) 38
HS-9e'	649	693	(+) 44
H1-9d	659	693	(+) 34
CG-4	667	701	(+) 34
V-3-4	675	708	+ 33
H1-8d	656	690	(+) 34
H1-9e	670	699	(+) 29
CG-5	686	703	(+) 17
H2-8c	670	687	(+) 17
H2-9d	678	694	(+) 16
CG-6	686	703	(+) 17
V-4-6	698	714	(+) 16
H2-8d	693	722	(+) 29
H2-9e	708	729	(+) 21
CG-7	716	735	(+) 19
H3-8c	716	729	(+) 13
H3-9e	724	734	(+) 10
CG-8	732	741	(+) 9
V-6-8	744	749	(+) 5
H3-8d	739	748	(+) 9
H3-9f	754	757	(+) 3
CG-9	762	768	(-) 6
CG-10	770	767	(-) 3
V-8-10	782	774	(-) 8


MURO OESTE

COLADO HOMBRE	TMT		ADL (-) ATR (+)
	PROG	REAL	
H3-5c	794	811	(+) 17
H3-6d	806	816	(+) 10
H3-8e	818	770	(-) 48
H3-8f	830	769	(-) 61
H3-9g	842	778	(-) 64
H3-9h	854	777	(-) 77


CONVENCIONES DEL DIBUJO



Columnas



Losas o Pisos



Muros o Vigas



Proyectado




Anterior



En el Período

CONVENCIONES DEL GRAFICO



Porcentaje realizado



Periodos trabajados



Retraso en tiempo

ESTE DIBUJO FORMA PARTE DE UN JUEGO DE 2 PLANOS NUMERADOS 10-3A y 10-3B LOS CUALES DEBEN LEERSE CONJUNTAMENTE

NOTA

Ver Calendario Abreviado en FIG 10-3A



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

CASA DE MAQUINAS - CONCRETO  
MURO AGUAS ABAJO Y OESTE


FECHA OCT-1972	PRESIDENTE ESOB	APROB DWH	DIBUJADO ELF	10-3B
-------------------	--------------------	--------------	-----------------	-------




1973

1974

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



UNIDAD I



UNIDAD I



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA


**UNIDAD I**  
**CONCRETO Y MONTAJE**  
**CASA DE MAQUINAS - TUB. ASPIRACION**  
**Y GALERIA DE TRANSFORMADORES**

FECHA OCT - 1972	PRESENTADO ESOB	APROB DWH	DIBUJADO ELF	FIG 10-4
------------------	-----------------	-----------	--------------	----------




1974

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




UNIDAD 2



UNIDAD 2

CONVENCIONES DEL GRAFICO



CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado	Anterior	En el Periodo
Concreto	—	■



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

UNIDAD 2  
CONCRETO Y MONTAJE  
CASA DE MAQUINAS - TUB. ASPIRACION  
Y GALERIA DE TRANSFORMADORES


FECHA OCT - 1972	PRESENTADO: ESOB	APROB. DWH	DIBUJADO ELF
---------------------	---------------------	---------------	-----------------

10-5




1974


Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jul	Ago	Sep
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----




GALERIA DE TRANSFORMADORES  
ENTRE UNIDAD 3 Y MURO OESTE



UNIDAD 3



GALERIA DE TRANSFORMADORES  
ENTRE UNIDAD 3 Y MURO OESTE



UNIDAD 3




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

UNIDAD 3  
CONCRETO Y MONTAJE  
CASA DE MAQUINAS - TUB. ASPIRACION  
Y GALERIA DE TRANSFORMADORES

FECHA OCT - 1972	PRESENTADO: E S O'B	APROB: DWH	DIBUJADO: ELF	FIG 10-6
---------------------	------------------------	---------------	------------------	-------------


#### CONVENCIONES DEL GRAFICO



#### CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado	Anterior	En el Período
Concreto		

DESCRIPCION	CANTIDAD	1972												1973						
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
<u>Excavacion</u>																				
Tunel de cables	361.52 m.					9%	34%	43%	49%	66%	78%	89%	95%							
Portal																				
Galeria alivio de presion por CM3	±125.00 m																			
Galeria alivio presion por T. de acc.	± 215.00m																			
<u>Concreto</u>																				
En tunel de cables																				




1973

1974

Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic


## CONVENCIONES DEL GRAFICO



## CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado En el  
Anterior Período

Excavacion



## NOTA

El Tunel de Cables no tiene programa. En consecuencia se registra obra ejecutada y tiempo de realización



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA


PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

CASA DE MAQUINAS  
TUNEL DE CABLES Y GALERIAS  
DE ALIVIO DE PRESION



FECHA OCT - 1972	PRESENTADO E S O B	APROB D W H	DIBUJADO E L F
---------------------	-----------------------	----------------	-------------------

10-7


DESCRIPCION	CANTIDAD	1972					1973													
		Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Ab
Concreto																				
En el Portal																				
En la Plataforma																				
Concreto lanzado en Tunel																				
Remocion Tapón de roca																				



Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



### CONVENCIONES DEL GRAFICO



### CONVENCIONES DEL DIBUJO

Programado	Anterior	En el Periodo
Concreto en Planta		
Concreto en Corte		


Concreto en  
Planta


Concreto en  
Corte


**CVC** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

### TUBOS DE ASPIRACION TUNEL DE FUGA CONCRETO

FECHA OCT.-1972	PRESENTADO: E.S.O.B.	APROB: D.W.H.	EL.F.	FIG. 12-2
--------------------	-------------------------	------------------	-------	--------------







FECHAS DE BONIFICACIONES		
1	NOV.	10 1970
2	JUN.	24 1971
3	AGO.	25 1971
	NOV.	24 1971
	FEB.	2 1972
4	DIC.	15 1971
	ABR.	7 1972
5	ABR.	8 1972
	JUL.	3 1972
6	AGO	27 1972
7	DIC.	21 1972
8	ABR.	5 1973 <sup>5</sup>
9	SEP.	1 1973
10	MAR.	4 1974

#### CONVENCIENCIAS

PROGRAMADO	
REALIZADO TOTAL	
REALIZADO PARCIAL	
HOLGURAS O RELACIONES	
BONIFICACIONES	

X 30/72	Programa acelerado 75 días	
I-10/72	Bocatoma prog. revisado	
XI-3/71	Túnel Desviación-Presa-Bonific.	
VII-19/71	Se agregó tabla fechas bonificaciones	
VIII-12/71	Se agregaron nudos de Bonificaciones	
FECHA	REVISIÓN	REV CHEQ APRO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
CALI-COLOMBIA


CONTRATO AA-03 PROGRAMA GENERAL PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA	
PRESENTADO:	DISEÑADO: E.S.C.B.
APROBACION:	DIBUJADO:
RECOMENDADA:	REV POR:
APROBADO:	HOJA:
DIBUJO N° 17	

Nº	DESCRIPCION DE CONTRATO	FABRICANTE	COSTOS		ETAPAS																			
			US \$	Miles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Equipo de Generación	Dom. Eng. Co.	6099	6089																				
22	Transformador 6 Mva.	E. Marelli	65	75																				
22	Eq. Protección Transf. 6 Mva.	Asea Limited	x	13																				
23	Compuertas	Can. Vickers	1801	2641																				
24	Cables 230 Kv.	Asea Limited	141																					
25	Transformadores principales	Reynolds	550	708																				
26	Conductores Línea 230 Kv.	Mitsubishi	384	731																				
26	Aisladores Línea 230 Kv.	Dervaux																						
26	Herrajes Línea 230 Kv.	Asea Limited	1588	2165																				
27	Subestaciones A.A. - Pance y Yumbo	Can. Electric	1605	3024																				
28	Servicio eléctrico y mecánico	Dom. Bridge	567	520																				
29	Blindajes tubería de presión	Federal Pacific	500																					
30	Equipo de Com. Sistema	Mitsubishi	55	62																				
31	Subestación 750 Kva.	Can. Wire	230 (1)	418(2)																				
32	Autotransformador de Pance (2)	Ceat General	Anulado																					
33	Cables telefónicos	Can. Marconi	x	Ps.586																				
33	Cables telefónicos	Gen. Telephone	20	14																				
33	Eq. provisional comunic. constr.	Dynamic Industries	60	132																				
33	Eq. permanente comunic. constr.	Can. Wire	268	230																				
34	Torres línea 115 Kv.	Can. Porcelain	220	280																				
34	Conductores 115 Kv.	Ohio Brass	81	108																				
34	Aisladores anillo	N. Slater																						
34	Aisladores línnea Chidral/B.ventura	Asea Limited	50	78																				
34	Herrajes 115 Kv.	Gen. Electric	632	548																				
35	I-6 Eq. protección San Antonio	Mitsubishi	300	316																				
36	Trans. 115 Kv-Chipichape y San Ant.	Asea	200	189																				
37	Ampliación Sub. B/ventura y salid.	Cogelex	600	502																				
38	Subestación Móvil	Sae de Italia	30																					
39	Torres línnea 230 Kv-Imp-Y.	G. Motors	80	60																				
40	Tracto Mula	Dist. Toyota	x	20																				
41	Vehículos	British ICC	x	46																				
41	8 Camperos Toyota	Gen. Electric	x	133																				
42	Capacitadores Sub. Zarzal Chidral	Gen. Electric	x	10																				
43	1 Bulldozer y 2 cargadores																							
43	Repuestos 1 bulldozer y 2 cargadores																							

1 Valor estimado (Presupuesto de Octubre/69)

2 Valor real de adjudicación

X No incluido en presupuesto original



### ETAPAS




### DESCRIPCION DE ETAPAS

1. Estudios-Diseños-Especificaciones Técnicas.
2. Aprobación BID- Documentos de Licitación.
3. Apertura Licitación.
4. Cierre Licitación.
5. Recibo de ofertas - Garantía de propuestas.
6. Estudio de Propuestas.
7. Recomendaciones y análisis.
8. Adjudicación - Consejo Directivo.
9. Notificación BID.
10. Aprobación BID.
11. Carta de Intención.
12. Aceptación Proveedor.
13. Garantía de Cumplimiento.
14. Proformas.
15. Corrección Proforma.
16. Orden de pedido - Envío Proformas
17. Preparación Contrato.
18. Aprobación Contrato BID.
19. Firma del contrato.
20. Solicitud licencia.
21. Aprobación licencias.
22. Envío licencias al proveedor.
23. Producción.
24. Embarque.
25. Sujeto a embarques parciales.
26. Garantía - Trans. = Estab. - Docum. embarque.
27. Llegada al puerto de destino.
28. Pagos al proveedor.
29. Llegada al sitio.
30. Entrega al contratista (ICA o Almacén)
31. Pago por reajuste.

iado (Presupuesto de Octubre/69)

de adjudicación

en presupuesto original



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA  
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

### PROGRESO DE CONTRATOS EQUIPOS


FECHA: OCT.-1972	PRESENTADO: F.H.G.R.	APROB.ACRES H.M.	APROB.CVC V.A.A.	FIG. 18
---------------------	-------------------------	---------------------	---------------------	------------



1.- ATAGUIA DE AGUAS ARRIBA DE LA PRESA  
Proceso de sellamiento con material impermeable




2.- REBOSADERO  
Estado de la excavación



3.- TUNEL DE CARGA

Formaleta para el revestimiento en concreto del  
túnel de Carga.



4.- CASA DE MAQUINAS

Colocación del forro del pozo de la Turbina No. 1



5.- TUNEL DE FUGA  
Portal de Salida